

Arquitecto. Juan Pablo Rosales Tinoco.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto Rosales:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo No. 56-2015 por Servicios Técnico Profesionales** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número No. 18-2015** correspondiente al mes de Agosto del 2015, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B1**, y correlativo número **000105**

ACTIVIDADES REALIZADAS:

EXCAVACION:

ESCALINATA CEREMONIAL:

- Limpieza final o excavación de hilera 1 a hilera 5 en muro del sexto basamento lado este sur.

RESTAURACION:

SEXTO BASAMENTO LADO ESTE EXTREMO SUR:

- Restauración de hilera 1 a 5 desmontado y recolocado de sillares o bloques en su eje de trayectoria e inclinación original.
- Trazo longitudinal y de inclinación del muro.
- Restauración por medio de la conservación arquitectónica a sillares in-situ
- Elaboración de relleno interno.
- Restitución volumétrica de hilera 1 a hilera 5 con piedra labrada , laja y mezcla

MATERIALES DE RESTAURACION PREPARACIÓN Y EXTRACCIÓN:

- Labrado de bloques para la colocación en muro del sexto basamento lado este extremo norte.
- Traslado por medio de Winch, materiales para la restauración a nivel del basamento complementario para la restauración del sexto basamento.

PROCESO DE LIMPIEZA:

- Limpieza perimetral en basamento de sustentación en Templo IV, y área de bodega en templo III y parte superior del mismo (Cámara, Cestería)

REGISTRÓ PLANIMETRICO Y FOTOGRAFICOS:

- Proceso de registro gráfico y fotográfico en las Actividades de Investigación y restauración Templo IV
- Ordenamiento y clasificación del registro gráfico y fotográfico.
- Elaboración de informe técnico y ejecutivo.

OTRAS ACTIVIDADES:

- Continuación con la elaboración de bodega, sala de dibujo y oficina de campo en Templo III. Elaboración de rellenos y pisos.
- Continuación con la elaboración de piletas, nivelación impermeabilización de pisos y paredes.
- Desyerbe en muros de cámara, Cestería y basamento complementario de templo III
- Monitoreo de cubiertas en templo III.
- Proceso de registro fotográfico en actividades de otras áreas.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica y coordinación de arqueología.

RESULTADOS OBTENIDOS:

EXCAVACION:

ESCALINATA CEREMONIAL:

- Lado este extremo sur, sexto basamento. Limpieza final o excavación conformada por la primera sección de hilera 1 a hilera 5. Para esta actividad la evidencia es mínima, con base a lo original y con apoyo de los dibujos se definirá de cuantos escalones está conformada la primera sección, con esta acción se sacan todos los materiales que se encuentran con desprendimientos, dejando la parte sólida, para que exista compatibilidad entre el material original y el material nuevo.

RESTAURACION:

SEXTO BASAMENTO LADO ESTE EXTREMO SUR:

- En paramento desmontado y recolocado de sillares o bloques para conocer eje de trayectoria original. desmonte y recolocación de sillares para conocer ejes de trayectoria original, consiste en sacar íntegros los sillares originales en buen estado y

colocados a su lugar correspondiente con esto se logra obtener las trayectorias originales.

- Trazo longitudinal y de inclinación del muro.
- Restauración por medio de la conservación arquitectónica in-situ, se fundamenta en colocar piedras originales, piedras nuevas, estas acompañadas de mezcla, en este mes se propone restaurar hasta la hilera número diez.
- Elaboración de relleno interno.

SEXTO BASAMENTO, LADO ESTE EXTREMO SUR

- Restauración de hilera 1 a 5 desmontado y recolocado de sillares o bloques en su eje de trayectoria e inclinación original. Trazo longitudinal y de inclinación del muro o paramento, restauración por medio de la conservación arquitectónica a sillares in-situ, elaboración de relleno interno para reintegrar el volumen del paramento, restitución volumétrica de hilera 1 a hilera 5 con piedra labrada , laja y mezcla
- **MATERIALES DE RESTAURACION PREPARACIÓN Y EXTRACCIÓN :**
- labrado de bloques o sillares para la colocación en el paramento.
- Traslado por medio de Winch, materiales para la restauración a nivel del basamento complementario. Mezcla, agua y bloques que servirán para el proceso de restauración y conservación arquitectónica, en el lado este extremo sur, del sexto basamento.

PROCESO DE LIMPIEZA:

- Limpieza perimetral en basamento de sustentación en Templo IV, y área de bodega en templo III y parte superior del mismo (Cámara, Crestería) también en área de elaboración de bateas

REGISTRO PLANIMÉTRICO Y FOTOGRÁFICO:

- Proceso de registro gráfico y fotográfico en las Actividades de Investigación y restauración Templo IV
- Ordenamiento y clasificación del registro gráfico y fotográfico.
- Planta, Corte y elevación de sexto cuerpo lado este extremo sur.
- Elaboración de informe técnico y ejecutivo.


OTRAS ACTIVIDADES:

- Continuación con la elaboración de relleno, pisos en bodega, sala de dibujo y oficina de campo en Templo III.
- Continuación con la elaboración de piletas, nivelada, pisos e impermeabilización de las mismas. Esto para evitar la filtración de agua.
- Desyerbe en muros de cámara, Crestería y basamento complementario de templo III
- Monitoreo de cubiertas en templo III.
- Proceso de registro fotográfico en actividades de otras áreas.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica y coordinación de arqueología.

Nota: El presente informe tiene respaldo con el informe de avances entregado al encargado de templo IV, Coordinación de arqueología, coordinación técnica.



José María Anavisca.



Vo.Bo.

Lic. Elmer Antonio Tun Castellanos
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural