

Arquitecto:

Juan Pablo Rosales Tinoco  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Arquitecto Rosado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 60-2015**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 18-2015**, correspondiente al mes de agosto del 2015, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000055.

**Actividades Realizadas:**

1. Asesoría y supervisión en los trabajos de consolidación del paramento Este exterior de la cámara S/N. que se ubica en el segundo piso de la cámara No. 22. Edificio 5E 58, grupo "G".
2. Asesoría y supervisión en el procesamiento de piedra "sílice", para la elaboración de Polvillo, que se utiliza en la elaboración de mezcla para la consolidación de los sillares de la pared Oeste exterior, extremo Sur de la cámara No. 8.
3. Asesoría y supervisión en la elaboración de mezcla para la consolidación de sillares con cierto grado de pulverización en el edificio 5E-58.
4. Asesoría y supervisión en los trabajos de adicionamiento de mezcla en los sillares con cierto grado de pulverización en la pared Oeste exterior, extremo Sur de la cámara No. 8. grupo "G".
5. Asesoría y supervisión en el procesamiento de piedra "sílice", para la elaboración de Polvillo, que se utiliza en la elaboración de mezcla para la consolidación de los sillares con cierto grado de pulverización, en el edificio 5D-105.
6. Asesoría y supervisión en el la elaboración de mezcla para la consolidación de sillares con cierto grado de pulverización, en el edificio 5D-105.
7. Asesoría y supervisión en el adicionamiento de mezcla en los sillares en mal estado de conservación en el paramento Oeste exterior del edificio 5D-105

**Resultados Obtenidos:**

1. Se trabajó en el adicionamiento de mezcla especial a sillares con sierto grado de pulverización, con el objeto de deoverle el volumen y al mismo tiempo darle mas vida a la piedra original. Se trabajaron los sillares siguientes: A-1,2,3,4,5, 6, 7; B


3,4,5 sillar nuevo; C-1, 2, 3, y 4; D- 1, 3, 4, 5, 6, y 7; E- 3, 4. Y 5. Consolidó un área de 2.00 metros cuadrados de pared. Utilizando 4 cubetas de mezcla, 4 cubetas concreteras de cuñas, 2 garrafon de agua de lejía.

2. Se trabajó en el procesamiento de la piedra de "sílice", a polvillo, en donde se procesaron 8 cubetas de polvillo.
3. Elaboración de mezcla compuesta de tierra caliza, cal reposada, agua de lejía, Polvillo, tierra negra cernida. Se utilizaron 5 carretas de tierra caliza, 5 carretadas de cal reposada, 5 carretada de polvillo, 5 caretadas tierra negra cernida, 2 garrafones de agua de lejía.
4. Se trabajo en la consolidación de la columna No.5, compuesta de los sillares No. A-5, B-5, C-5, D-5, E-5. F-5; Columna No. 6 sillares: A-6, B-6, C-6, D-6, E-6, G-6, cámara No.8, Edificio 5E-58, grupo "G". Consolidando un área de 3.00 metros cuadrados de pared.
5. Se trabajó triturando la piedra "sílice", con el obejeto de elaborar polvillo que se utiliza en la elaboración de mezcla especial para la consolidación de la piedra en mal estado de conservación en el edificio 5D-105. Se elaboró 6 cubetas de cingo galones de polvillo,
6. Se trabajó en la elaboración de mezcla especial para la consolidación de sillares de muro en mal estado de conservación, en el edificio 5D-105. Se recolectaron 8 cubetas de cinco galones de polvillo.
7. Se realizó adiconamiento de mezcla en sillares de muro en donde se consolidaron los sillares que se encontraban con cierto grado de pulverización y que forman parte del paramento Oeste exterior del edificio 5D-105. Se consolidó un área de 6.00 metros cuadrados utilizando 10 cubetas de mezcla especial, 5 cubetas concreteras de cuñas. 2 garrafones de agua de lejía.

Nota: Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No. 60-2015 y Acuerdo Ministerial No. 18-2015, y se amplía la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la administración.

  
BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.



Lic. Eimer Antonio Tun Castellanos  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural