

Guatemala 30 de septiembre 2015
Informe 09-2015

Arquitecto Juan Pablo Rosales Tinoco
Vice-Ministro de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado arquitecto Rosales:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Numero 6-2015, y Acuerdo Ministerial 16-2015** correspondiente al mes de septiembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "C" y correlativo 000049.

1. Actividades Realizadas:

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reuniones con administrador del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de septiembre.
- 1.3. Reuniones con administrador y coordinador técnico del Parque Yaxha, para discutir aspectos de formas de colaboración técnica y con insumos para intervención de edificio 137 de Yaxha.
- 1.4. Reunión con Director Técnico del IDAEH
- 1.5. Reunión con Coordinadores de Unidades del IDAEH.
- 1.6. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo.*
- 1.6. Documentación en túnel de saqueo sur de edificio C-9, subestructura 3.
- 1.8. Excavación de pozos en terraza 3 de edificio C-9.
- 1.9. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo.*
- 1.10. Monitoreo de periferia de Naranjo, zona noreste
- 1.11. Documentación saqueos en grupo La Bolsa
- 1.12. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Yaxha, Naranjo y Nakum.*
- 1.13. Restauración de terraza superior del cuerpo superior sur de edificio B-24 en Naranjo.
- 1.14. Continuación de consolidación de escalinata oeste superior templo B-18, sector sur, Naranjo.
- 1.15. Consolidación de muro norte, sector oeste de edificio A-3.
- 1.16. Consolidación tercer cuerpo norte, sector central templo 137, Yaxhá.

- 1.17. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos.*
- 1.18. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.19. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.20. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar.

- 1.21. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.22. Arreglo parcial de techo de cocina de técnicos, en campamento Yaxha
- 1.23. Arreglo parcial de techo de cocina de operativos en campamento Naranjo

- 1.24. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos.*
- 1.25. Lavado de tiestos grupo La Bolsa de Naranjo.
- 1.26. Análisis de cerámica de edificio Aurora 2, Naranjo.
- 1.27. Marcado de tiestos cerámicos de Hormigas Blancas, Naranjo.
- 1.28. Restauración de una vasija de Naranjo.
- 1.29. Catalogación de vasijas de Naranjo

- 1.30. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Documentación.*
- 1.31. Atención a público.
- 1.32. Continuación de edición de reporte monográfico final de Programa de Arqueología Local.
- 1.33. Edición de catálogo de Vasijas de Nakum
- 1.36. Elaboración de planos y dibujos de excavaciones y restauración en Naranjo.
- 1.37. Elaboración de ponencia sobre observatorios de Yaxha, Nakum y Naranjo, para presentar en Simposio de Universidad de Bruselas, Bélgica.

2. Resultados obtenidos:

En reuniones técnicas, se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, y trabajos coordinados con el Parque Nacional Yaxha en relación a la restauración del edificio 137.

En relación al programa de Arqueología en Naranjo, se documentaron 2 metros del túnel de saqueo del edificio C-9 en la Acrópolis Triádica Este, en relación a la fachada oeste de la subestructura 3. Fueron excavados cinco pozos estratigráficos en terraza 3 del edificio C-9.

En lo que corresponde al programa de Rescate, se hizo reconocimiento de aproximadamente un área de 2 kilómetros cuadrados de la periferia noreste de Naranjo, documentando la existencia de cinco nuevos grupos de edificios residenciales. En el grupo residencial La Bolsa, prosiguieron los trabajos de documentación del edificio 3, así como en la excavación de 3 enterramientos ubicados en el sector sur del grupo.

En cuanto al programa de restauración, en relación al edificio B-18, Naranjo, se consolidaron cerca de 10 m² de los últimos escalones de la fachada oeste, sector central. En el edificio B-24, se avanzaron 10 m² en la consolidación de la terraza superior de la fachada sur. En cuanto al edificio A-3 de Naranjo, se hizo un avance de 2 m² en la consolidación del muro norte, sector oeste. En el edificio 137 de Yaxha, se avanzó 20 m² en la consolidación del tercer cuerpo norte, sector central.

Respecto del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum y Naranjo se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbado en un área total estimada en 15 hectáreas; también se dio mantenimiento al sitio arqueológico de El Pilar.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico, se analizaron aproximadamente 4,500 tiestos de Naranjo procedentes del edificio Aurora 2 de Naranjo, y del edificio C-9. Se restauró una vasija del sitio Naranjo, y se lavaron aproximadamente 5,000 tiestos del grupo La Bolsa de Naranjo. También se marcaron unos 800 tiestos del grupo Hormigas Blancas. Se hizo limpieza de la estela 47 de Naranjo.

En el programa de documentación se ha dado atención a visitantes que consultan documentos sobre los sitios de Naranjo, Yaxha y Nakum. Fueron distribuidos 400 ejemplares de la Guía Florística de Naranjo, a visitantes del Museo Nacional de Historia Natural. Fueron elaborados 3 planos que corresponden al grupo La Bolsa, Naranjo, y 2 planos de la plataforma superior del edificio B-18. Se han hecho avances en la ubicación de planos relacionados con los observatorios astronómicos de Yaxha, Nakum y Naranjo. Se elaboró un informe cuatrimestral para la Delegación de Planificación.



Vilma Aracely Fialko Coxeman



Noé Bobel Hernández Paves
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispanicos
IDAEH-OGPCN