

Arquitecto Juan Pablo Rosales Tinoco
Vice-Ministro de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado arquitecto Rosales:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Numero 6-2015, y Acuerdo Ministerial 16-2015** correspondiente al mes de octubre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "C" y correlativo 000051.

1. Actividades Realizadas:

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reuniones con administrador del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de octubre.
- 1.3. Reuniones con administrador y coordinador técnico del Parque Yaxha, para discutir aspectos de formas de colaboración técnica y con insumos para intervención de edificio 137 de Yaxha y el POA 2016 en sitio Nakum.
- 1.4. Reunión con Director Técnico del IDAEH
- 1.5. Reunión con Coordinadores de Unidades del IDAEH.
- 1.6. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo.*
- 1.7. Documentación en túnel de saqueo sur de edificio C-9, subestructura 3.
- 1.8. Excavación de pozos en terraza 3 de edificio C-9.
- 1.9. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo.*
- 1.10. Monitoreo de periferia de Naranjo, zona sureste
- 1.11. Elaboración de reporte sobre excavaciones en grupo residencial La Bolsa
- 1.12. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Yaxha, Naranjo y Nakum.*
- 1.13. Restauración de terraza superior del cuerpo superior sur de edificio B-24 en Naranjo.
- 1.14. Consolidación de esquina noroeste cuerpo superior templo B-18, Naranjo.
- 1.15. Continuación de consolidación de muro norte, sector oeste de edificio A-3.
- 1.16. Continuación de consolidación tercer cuerpo norte y este templo 137, Yaxhá.

- 1.17. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos.*
- 1.18. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.19. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.20. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar y San Clemente.

- 1.21. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.22. Arreglo área de baños de personal operativo en Naranjo.
- 1.23. Arreglo parcial de techo de cocina de operativos en campamento Naranjo.

- 1.24. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos.*
- 1.25. Lavado de tiestos grupo La Bolsa de Naranjo.
- 1.26. Análisis de cerámica de basurero 6 de Naranjo.
- 1.27. Marcado de tiestos cerámicos de basurero 6 de Naranjo.
- 1.28. Restauración de una vasija de Naranjo.
- 1.29. Limpieza de estela 47 de Naranjo.
- 1.30. Catalogación de entierros de Naranjo.

- 1.30. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Documentación.*
- 1.31. Atención a público.
- 1.32. Continuación de edición de reporte monográfico final de Programa de Arqueología Local.
- 1.33. Elaboración de reporte final de excavaciones en grupo La Bolsa, Naranjo.
- 1.34. Elaboración de planos y dibujos de excavaciones y restauración en Naranjo.
- 1.35. Elaboración de ponencia sobre observatorios de Yaxha, Nakum y Naranjo, para presentar en Simposio de Universidad de Bruselas, Bélgica.
- 1.36. Actualización de fichas de archivo documental.

2. Resultados obtenidos:

En reuniones técnicas, se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, y trabajos coordinados con el Parque Nacional Yaxha en relación a la restauración del edificio 137. También se discutió sobre la necesidad de reorganizar el campamento en Nakum.

En relación al programa de Arqueología en Naranjo, se documentaron 3 metros del túnel de saqueo del edificio C-9 en la Acrópolis Triádica Este, en relación a la fachada oeste de la subestructura 3. Fueron excavados tres pozos estratigráficos en terraza 3 del edificio C-9.


En lo que corresponde al programa de Rescate, se hizo reconocimiento de aproximadamente un área de 2 kilómetros cuadrados de la periferia sureste de Naranjo, documentando la existencia de seis nuevos grupos de edificios residenciales. Se hizo labor de rellenado de excavaciones en el grupo Hormigas Blancas.

En cuanto al programa de restauración, en relación al edificio B-18, Naranjo, se consolidaron cerca de 3 m2 en la esquina Noroeste del cuerpo superior. En el edificio B-24, se avanzaron 5 m2 en la consolidación de la terraza superior de la fachada sur. En cuanto al edificio A-3 de Naranjo, se hizo un avance de 4 m2 en la consolidación del muro norte, sector oeste. En el edificio 137 de Yaxha, se avanzó 25 m2 en la consolidación del tercer cuerpo norte, sector central.

Respecto del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum y Naranjo se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbado en un área total estimada en 15 hectáreas; también se dio mantenimiento al sitio arqueológico de El Pilar y San Clemente.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico, se analizaron aproximadamente 7,000 tiestos de Naranjo procedentes del edificio Aurora 2 de Naranjo, y del basurero 6 de Naranjo. Se restauró una vasija del sitio Naranjo, y se lavaron aproximadamente 5,000 tiestos del grupo La Bolsa de Naranjo. También se marcaron unos 600 tiestos del basurero 6. Se hizo limpieza de la estela 47 de Naranjo, se removieron hongos y sellaron fisuras superficiales.

En el programa de documentación se ha dado atención a visitantes que consultan documentos sobre los sitios de Naranjo, Yaxha y Nakum. Fueron distribuidos 400 ejemplares de la Guía Florística de Naranjo, a visitantes del Museo Nacional de Historia. Fueron elaborados 5 planos que corresponden al grupo La Bolsa, Naranjo, y 2 planos de la plataforma superior del edificio B-18. Fueron realizados 2 planos de la restauración del edificio A-3 de Naranjo. Se han hecho avances en la ubicación y digitalización de planos relacionados con los observatorios astronómicos de Yaxha, Nakum y Naranjo. Se elaboró un informe de programación del tercer cuatrimestre para la Delegación de Planificación.



Vilma Aracely Fialko Coxeman



Vo.Bo.

Edin Robel Hernández Payes
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispanicos
IDAEH-DGPCN