

Arquitecto José Luis Menéndez Ronquillo  
Vice-Ministro de Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimado arquitecto Rosales:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Numero 6-2015**, y **Acuerdo Ministerial 16-2015** correspondiente al mes de noviembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "C" y correlativo 000052.

**1. Actividades Realizadas:**

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reuniones con administrador del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de noviembre.
- 1.3. Reuniones con administrador y coordinador técnico del Parque Yaxha, para discutir aspectos de formas de colaboración técnica y con insumos para intervención de edificio 137 de Yaxha.
- 1.4. Reunión con Director Técnico del IDAEH
- 1.5. Reunión con Coordinadores de Unidades del IDAEH.
- 1.6. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo.*
- 1.7. Continuación de documentación en túnel de saqueo sur de edificio C-9, sub 3.
- 1.8. Excavación de pozos en terraza 3 de edificio C-9.
- 1.9. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo.*
- 1.10. Monitoreo de periferia de Naranjo, zona suroeste
- 1.11. Cierre de excavaciones en grupo residencial La Bolsa
- 1.12. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Yaxha, Naranjo y Nakum.*
- 1.13. Continuación de restauración de terraza superior del cuerpo superior sur de edificio B-24 en Naranjo.
- 1.14. Finalización de restauración de esquina noroeste cuerpo superior templo B-18, Naranjo.
- 1.15. Consolidación de muro oeste, sector oeste de edificio A-3.
- 1.16. Continuación de consolidación tercer cuerpo norte y este templo 137, Yaxhá.

- 1.17. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos.*
- 1.18. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.19. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.20. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar y San Clemente.
  
- 1.21. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.22. Arreglo de techo de rancho de reuniones de operativo en Naranjo.
- 1.23. Arreglo parcial de techo de rancho de recreación de campamento Naranjo.
  
- 1.24. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos.*
- 1.25. Lavado de tiestos grupo La Bolsa de Naranjo.
- 1.26. Análisis de cerámica de edificio C-9 de Naranjo.
- 1.27. Marcado de tiestos cerámicos del grupo La Bolsa de Naranjo.
- 1.28. Restauración de dos vasijas de Naranjo.
- 1.29. Elaboración de dibujos de vasijas.
- 1.30. Análisis de entierros del grupo El Carrizo de Naranjo.
  
- 1.30. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Documentación.*
- 1.31. Atención a público.
- 1.32. Catalogación de planos de edificio C-9 de Naranjo
- 1.33. Elaboración de reporte final de excavaciones en grupo La Bolsa, Naranjo.
- 1.34. Elaboración de planos y dibujos de excavaciones y restauración de edificios B-18 y A-3 en Naranjo.
- 1.35. Edición de informe final del grupo La Bolsa, Naranjo
- 1.36. Actualización de fichas de archivo documental.

## **2. Resultados obtenidos:**

En reuniones técnicas, se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, y trabajos coordinados con el Parque Nacional Yaxha en relación a la restauración del edificio 137. También se discutió sobre la necesidad de que se fortalezca la unidad técnica del Parque Yaxha en relación a trabajos de conservación arquitectónica.

En cuanto al programa de Arqueología en Naranjo, se documentaron 4 metros del túnel de saqueo del edificio C-9 en la Acrópolis Triádica Este, relacionados con la escalinata central de la subestructura 3. Fueron excavados dos pozos estratigráficos entre terraza 3 y 2 del edificio C-9.

En lo que corresponde al programa de Rescate, se hizo reconocimiento de aproximadamente un área de 10 kilómetros cuadrados de la periferia suroeste de Naranjo,


documentando la existencia de cuatro nuevos grupos de edificios residenciales. Se hizo labor de rellenado de excavaciones en el grupo La Bolsa.

En cuanto al programa de restauración, en relación al edificio B-18, Naranjo, se consolidaron cerca de 3 m2 en la esquina Noroeste del cuerpo superior. En el edificio B-24, se avanzaron 2 m2 en la consolidación de la terraza superior de la fachada sur. En cuanto al edificio A-3 de Naranjo, se hizo un avance de 5 m2 en la consolidación del muro norte, sector oeste. En el edificio 137 de Yaxha, se avanzó 15 m2 en la consolidación del tercer cuerpo norte, sector central y tercer cuerpo oeste, sector norte.

Respecto del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum y Naranjo se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbado en un área total estimada en 15 hectáreas; también se hizo labor de chapeo en cerca de 1 hectárea del sitio arqueológico San Clemente.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico, se analizaron aproximadamente 8,000 tiestos de Naranjo procedentes de los edificios B-15 y C-9 de Naranjo. Se restauraron dos vasijas del sitio Naranjo, y se lavaron aproximadamente 8,000 tiestos del grupo La Bolsa de Naranjo. También se marcaron unos 1,200 tiestos del grupo La Bolsa. Se hizo conservación de la estela 47 de Naranjo, inyectándole nano cal a unas cinco fisuras.

En el programa de documentación se ha dado atención a visitantes que consultan documentos sobre los sitios de Naranjo, Yaxha y Nakum. Fueron distribuidos 400 ejemplares de la Guía Florística de Naranjo, a visitantes del Museo Nacional de Arqueología. Fueron elaborados 5 planos que corresponden al grupo La Bolsa, Naranjo; 2 planos de la plataforma superior del edificio B-18, y 2 planos del edificio C-9. Fueron realizados 2 planos de la restauración del edificio A-3 de Naranjo. Se elaboró una propuesta a Segeplan de las intervenciones de DECORSIAP en la región noreste de Petén.



Vilma Aracely Fialko Coxeman



Alexander Reyes González

Vo. B6. COORDINADOR ADMINISTRATIVO a.i.  
Departamento de Conservación y Rescate  
de Sitios Arqueológicos Prehispanicos  
IDAEH - DGPCN