

Parque Nacional Tikal, 29 de enero/ 2016.
Informe No.01-2016.

Licenciado Juan Alberto Monzón Esquivel.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimado Arquitecto Menéndez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 41-2016**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 24-2016**, correspondiente al periodo del 4 al 31 de enero del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie y número 000127**.

Actividades Realizadas, mes de Enero. 2016.

1. En la base, lado oeste de Templo III, se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos armados de una estructura con tubería de metal sobre las piletas de mezcla. Sobre la infraestructura con tubería de metal, se colocaron láminas de zinc, con el objeto de proteger la mezcla que se encuentra fraguando en las piletas. Material que se utilizara para los trabajos de restauración y consolidación de la parte superior de crestería de Templo III.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de excavación que se realizan en el extremo Este, lado Norte, edificio 5D-15. La excavación se realiza con el objetivo de conocer las dimensiones de muros que conforman el basamento de sustentación, y al mismo tiempo verificar el estado de su conservación.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de extracción de bloques de piedra caliza en cantera. Material que se requiere para los trabajos de sustitución de los sillares en mal estado, al paramento interno de cámara sur, Edificio 5D-105.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de adiconamiento de material a sillares en mal estado que conforman el paramento los muros exteriores lado sur (patio interior) Edificio 5E-58 grupo "G". El material se adiciona a sillares que tienen un 15% de desintegración de su textura exterior.
5. Sedio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración en el muro tres, segundo basamento piramidal, lado Norte, Templo IV. Los trabajos de restauración realizados en el segundo basamento piramidal, lado norte. Tienen como objeto, estabilizar los muros que conforman el segundo basamento piramidal, lado norte, Templo IV.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento sitio arqueológico de Uaxactún: Trabajos de chapeo realizados en la plaza Central grupo A, y calzada que une al grupo A y B. Como también deshierbe a los edificios A-IV, A-V, A-X, A-XIIA-XVIII. Grupo A.

Resultados Logrados, mes de Enero/2016.

1. En la base, lado oeste de Templo III, se verifico el armado sobre las piletas de mezcla, una estructura de metal. La colocación de la estructura de tubería de metal sobre las piletas, tiene como objeto la colocación de láminas zinc, para la protección de la mezcla. Material que se utilizara para los trabajos de restauración y consolidación de la parte superior de crestería de Templo III. (Total 240 m2).
2. En el extremo este, lado norte, edificio 5D-15, se verifico, los trabajos de excavación. La excavación se realiza con el objetivo de conocer las dimensiones de muros que conforman el basamento de sustentación, y al mismo tiempo verificar el de estado de su conservación. (Total 12 m3).
3. En la cantera ubicada sobre el lado nor-este de la ruta que conduce a Uaxactún, se verifico, los trabajos de extracción de bloques de caliza. Material que se utilizara para sustituir los sillares en mal estado, al paramento interno de cámara sur, Edificio 5D-105. de Templo III. (Total 46 bloques de caliza de 0.80 x 0.30 x 0.20).
4. En el edificio 5E-58, se verifico los trabajos de adiconamiento de material a sillares en mal estado que conforman la mampostería de los muros exteriores lado sur (patio interior) Edificio 5E-58 grupo "G". El material se adiciona a los sillares que tienen un 15% de desintegración de su textura exterior. (Total 4 m2).
5. En el muro dos del segundo basamento piramidal, lado norte, se verifico, los trabajos de restauración. Los trabajos de restauración en el segundo basamento


piramidal, lado Norte. Tienen como objeto estabilizar los muros que conforman el segundo basamento piramidal, lado Norte, Templo IV. (Total 7 m2).

6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se verificó los trabajos de mantenimiento: Trabajos de chapeo realizados en la plaza Central grupo A, y calzada que une al grupo A y B. Como también deshierbe a los edificios A-IV, A-V, A-X, A-XIIA-XVIII. Grupo A. (Total 5, 200 m2).

Nota.


Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



Lic. Elmer Antonio Tun Castellanos
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural