

Parque Nacional Tikal, 29 de febrero/ 2016.
Informe No.02-2016.

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 41-2016**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 24-2016**, correspondiente al mes de febrero del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie y número 000128**.

Actividades Realizadas, mes de Febrero. 2016.

1. En la cantera ubicada, al este de la carretera que conduce hacia Uaxactún, se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de extracción de bloques de piedra caliza. El material se utilizara para los trabajos de restauración en Templo IV, Templo III, Estructuras; 5D-15, 5D-105, y 5E-58.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de excavación que se realizan en la parte central, lado norte, plataforma uno del basamento de sustentación, estructura 5D-15. La excavación se realiza con el objetivo de conocer las dimensiones de muros que conforman el basamento de sustentación, como también, verificar el estado de conservación.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, al traslado de 20 bloques de piedra caliza. El material se trasladado de la cantera, ubicada al noreste de la carretera que conduce a

Uaxactún, los bloques de caliza se utilizaran en los trabajos de restauración, Estructura E-VII, Sub. grupo E, de Uaxactún.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de extracción de tierra blanca. El material se trasladó, de tierrera, hacia el Templo IV. El material se utilizara para la elaboración de mezcla que se utiliza en los trabajos de restauración, de Templo IV.
5. En el muro tres, tercer basamento piramidal, lado norte de Templo IV, se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración. La restauración tiene como objeto estabilizar los muros que dan forma al basamento piramidal Templo IV.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento sitio arqueológico de Uaxactún: Trabajos de chapeo realizados en la plaza central de grupo A, y calzada que une al grupo D y E. Como también, se realizó el deshierbe a los edificios E-I, E-II, E-III, E-VII, sub, E-IX, y E-X. Grupo E.

Resultados Logrados, mes de Febrero/2016.


1. En la cantera ubicada. al noreste de la carretera que conduce hacia Uaxactún, se verifico los trabajos de corte de bloques de piedra caliza. El material se utilizara en la restauración de Templo IV. (Total 4 m3).
2. En la parte central lado norte, edificio 5D-15, se verifico, los trabajos de excavación. La excavación se realiza con el objetivo de conocer las dimensiones del basamento de sustentación, Así mismo, para verificar el estado de conservación. (Total 9 m3).
3. Se verifico el traslado de 20 bloques de piedra caliza hacia el grupo E de Uaxactún. Los bloques de caliza se utilizaran en la restauración del basamento superior del edificio E-VII, sub., grupo E de Uaxactún. (Total 6 m3).

4. En la tierrera ubicada al noreste de la carretera que conduce hacia Uaxactún, se verifico los trabajos de extracción de tierra caliza. Material que se utilizara para la elaboración de mezcla que se utiliza en los trabajos de restauración en el muro tres, basamento tres, extremo este, lado norte, de Templo IV. (Total 6 m3).
5. En el tercer basamento piramidal, lado norte, se verifico, los trabajos de restauración que se realizan en el muro tres. Trabajos que se realizan con el objeto de estabilizar los muros que dan forma al basamento piramidal de Templo IV (Total 12 m2).
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se verifico, los trabajos de mantenimiento: Trabajos de chapeo realizados en la plaza oeste, plaza central de grupo A, y calzada que une al grupo D y E. Como también, se realizó el deshierbe a los edificios E-I, E-II, E-III, E-VII, sub, E-IX, y E-X. Grupo E. (Total 6, 150 m2).

Nota.


Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes especificos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



Antonio Tin Castellanos
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Ministerio de Patrimonio Cultural y Natural