

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 35-2016 y Acuerdo Ministerial No.24-2016, Correspondiente al mes de abril del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura sin número de serie y correlativo No. 000558.

#### Actividades Realizadas:

1. Preparación de materiales para la restauración.
2. Seguimiento a la extracción de piedra en block de las canteras.
3. Finalización de la excavación del pozo No. 69.
4. Traslado de piedra en block de las canteras hacia la Plaza Oeste.
5. Traslado de tierra blanca caliza de las canteras hacia la Plaza Oeste.
6. Apoyo a la Administración y Unidad de mantenimiento.
7. Apoyo de la Unidad de Dasonomía.


#### Resultados Obtenidos

1. Se coordinó con José Alfredo González Vásquez y Edgar Augusto Ramos para que continúen con la preparación de los materiales de restauración; Removido de la mezcla de cal hidratada con 32 cubetas de agua y 45 sacos de cal. Tierra para colar 11.58m<sup>3</sup>. Colado de pedrín: pedrín grueso 1.66m<sup>3</sup>, pedrín de ½ 1m<sup>3</sup>, pedrín de ¼ 1m<sup>3</sup>, pedrín de 3/16 0.666m<sup>3</sup>, tierra colada 7.50m<sup>3</sup>. Removido de agua de lejía con 4 toneles 216 galones de agua. (inciso b)
2. Se coordinó con el encargado Francisco Ladino Díaz, Isaías Och García para que se continúe con el corte y extracción de la piedra de cantera, con medidas de 040 X 0.60 X 0.35: Placido Aldana reportó, Oscar Tesucún, José Alfredo García Ruíz, Hugo Noel Figueroa, Isaías Och García. extrayéndose 31 piedras en block, completándose un total de 119 piedras. Finalizando esta actividad en vista que se completo el total programado en el POA-2016 de este proyecto. (inciso b)
3. Se coordinó con Reyes Murcia y Víctor Mariano Morales Montejo, finalizar la excavación del pozo No. 69 de 4.10 X 4.00m. Ubicado sobre la cimentación baja No. 2

oeste en el extremo oeste al oeste del pozo No. 41, en esta área aparece parte de la esquina suroeste de la cimentación. Después se procedió a tomar los datos de la actividad y se registro con fotografía digital su finalización, La actividad finaliza en un 100%. (inciso b)


4. Se coordinó con la Unidad de Transportes, la Lic. Elizabeth Marroquín y el encargado de grupo Francisco Ladino Díaz el traslado de la piedra en block de las canteras, con el camioncito de Palangana con grúa, en donde participaron los Pilotos Edgar Rosendo Reyes y Marco Antonio Paau Quib, Isaías Och, José Alfredo García Ruíz, Marvin Romeo Juárez A., Placido Aldana, Oscar Antonio Tesucún N. Hugo Noel Figueroa. Traslándose 67 piedras en block de 0.35 X 0.40 X 0.60m. Finalizando la actividad de traslado en un 100%. (inciso b)
5. Se coordinó con el encargado de transporte, La Lic. Elizabeth Marroquín y el encargado de grupo Francisco Ladino, iniciar el traslado de la tierra blanca caliza ubicada a 3Km, en la cantera tradicional sobre la ruta que conduce al sitio de Uaxactún, participando el piloto Edgar Rosendo Reyes, y ayudantes Isaías Och García, José Alfredo García Ruíz, Placido Aldana, Oscar Tesucún, Hugo Noel Figueroa. (inciso b)
6. Con la asesoría de la Unidad Técnica y la Coordinación con la Administración se apoyo a la Unidad de Mantenimiento en el plan contingencia de Semana Santa: deshierbe y chapeo a los edificios de la Zona Norte 3D-40, 43 y Baños de Vapor 3D-41 y 42 así como chapeo y barrido a la plaza 350m<sup>2</sup>. En la Plaza Oeste se apoyo en el Edificio 5D-15 deshierbado, en el patio norte barrido y limpieza 90X50m hacen 4,500m<sup>2</sup>, en el patio sur 85 X 65m hacen 5,525m<sup>2</sup>, haciendo un total de 10,025m<sup>2</sup>. (inciso b)
7. Con la asesoría de la Unidad de Dasonomía con su operativo David Lima y 2 ayudantes se realizó el desramado de un árbol de chintoc ubicado sobre la cimentación baja descubierta recientemente anexa al Palacio 5D-15 en su fachada norte. Se apoyó con 5 operativos la evacuación del fuste partido en trozos y ramas, hacia las áreas de vegetación. (inciso b)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 35-2016 y Acuerdo Ministerial No. 24-2016, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.



Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.



Lic. Elmer Antonio Tun Castellands  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural