

Parque Nacional Tikal, 29 de abril/ 2016.  
Informe No.04-2016.

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel.  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 41-2016**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 24-2016**, correspondiente al mes de abril del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie y número 000137**.

**Actividades Realizadas, mes de Abril. 2016.**

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de construcción de una plataforma con tubería de metal y tablones de madera, fachada oeste, noveno cuerpo piramidal, Templo III. La plataforma se utilizara para la recepción de los materiales y herramientas, que se utilizaran en los trabajos de restauración de la parte superior de crestería. Templo III.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a las excavaciones que se realizan a nivel de piso de plaza, lado norte, edificio 5D-15. Excavación que tiene como objeto, verificar un alineamiento de sillares con trayectoria, este a oeste. Evidencia que se ubica a un metro hacia el norte, del basamento de sustentación, lado norte, edificio 5D-15.

3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración que se efectúan en la sección central, plataforma número uno, basamento de sustentación, lateral sur, edificio 5D-105. La restauración tiene objeto darle estabilidad a los muros laterales de la plataforma de sustentación, lado sur, edificio 5D-105.
4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración que se realizan en la sección norte, paramento exterior, lado oeste, edificio 5E-58, grupo "G". Los trabajos de restauración consistieron en adicionar material a sillares con un 15% de desintegración, a muros verticales, lado oeste, sección norte, edificio 5E-58.
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, al traslado de piedra canteada de caliza, con el camión de palangana de volteo del (CCIT), hacia la plaza oeste. El material se utilizara para los trabajos de estabilización, de los cuerpos escalonados basamento de sustentación, edificio 5D-15.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento sitio arqueológico de Uaxactún: Chapeo de la maleza en las plazas de grupo E; plaza: central, plaza oeste, y calzada que conduce a los grupos: D y E. Como también, se realizó deshierbe a edificios: E-I, E-II, E-III, E-VII sub, E-IX, y E-X, grupo "E".

#### **Resultados Logrados, mes de Abril/2016.**


1. En el noveno cuerpo piramidal, lado oeste, Templo III, se verifico la construcción de una plataforma con tubería de metal, y tablonces de madera. La plataforma se utilizara para la recepción de materiales, y herramientas que se utilizaran en los trabajos de estabilización de la sección superior de crestería. Templo III. (Total. 6 m2).
2. Se verifico los trabajos de excavación, que se realizan en la base lado, norte, edificio 5D-15. Excavación que tiene como objeto, de verificar un alineamiento de sillares con trayectoria, este-oeste. Evidencia que se ubica a un metro hacia el norte, del basamento de sustentación, lado norte, edificio 5D-15. (Total 15 m3).

3. Se verifico los trabajos de restauración que se realizan en la sección central, plataforma número uno, basamento de sustentación, lateral sur, edificio 5D-105. Restauración que tiene como objeto, darle estabilidad a los muros laterales, lado sur, plataforma de sustentación, edificio 5D-105. (Total 4.57 m2).
4. Se verifico los trabajos de restauración que se realizan en el edificio 5E-58, de grupo "G". Los trabajos de restauración consistieron en adicionar material a sillares con un 15% de desintegración de la textura exterior, lado oeste. Edificio 5E-58, grupo "G". (Total 6 m2).
5. Se verifico el traslado de piedra canteada de caliza, con el camión de palangana de volteo del (CCIT), hacia la plaza oeste. El material se utilizara para los trabajos de estabilización de los cuerpos escalonados, basamento de sustentación. Edificio 5D-15. (Total 7 m3).
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se verifico, los trabajos de mantenimiento: Trabajos de chapeo realizados en la plaza central, oeste, y calzada que conduce a los grupos: D y E. Como también, se realizó el deshierbe a los edificios E-I, E-II, E-III, E-VII sub, E-IX, y E-X. (Total 3, 800 m2).

**Nota.**

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.

  
Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.

  
Lic. Emper Antonio Tun Castellanos  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural