

Parque Nacional Tikal, 31 de mayo/ 2016.

Informe No.05-2016.

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel.

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.

Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 41-2016**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 24-2016**, correspondiente al mes de mayo del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie y número 000140**.

**Actividades Realizadas, mes de Mayo. 2016.**

1. En la base lado Oeste de Templo III, se dio apoyo logístico y supervisión, a la construcción de una plataforma de madera dura, provista de cuatro paralelos rollizos de 0.80 m., de alto. Sobre la plataforma se instalara una moto estacionaria con un sistema de poleas con winch, y un cajón de madera para el traslado de materiales y herramientas, hacia la parte superior del Templo, insumos que se utilizaran para los trabajos de estabilización de la parte superior de crestería.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de nivelación del muro norte, plataforma de sustentación, edificio 5D-15. La nivelación se efectúa, con el objeto de preparar el área donde se iniciarán los trabajos de integración de sillares nuevos, en las partes dañadas del paramento norte basamento de sustentación, Palacio 5D-15.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de integración de sillares que se efectúan en la base del muro exterior, lado norte, cámara sur, edificio 5D-105. La integración de sillares nuevos en la base del muro exterior lado oeste, cámara sur,

tiene como objeto colocar soporte al núcleo interno de pared interior, lado oeste, de cámara sur. Edificio 5D-105.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración que se realizan en el mascarón zoomorfo de venus, ubicado en la parte frontal lado este, de edificio 5D-33, acrópolis norte. Restauración que se limita a trabajos de ribeteo e integración de estucos, en secciones exfoliadas a causa del intemperismo, (agua, sol, y viento).
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, al traslado de piedra cortada con el camión de volteo del CCIT. Cantera ubicada al nor-este, de la carretera que conduce hacia Uaxactun, la piedra se trasladó hacia la base, lado oeste de Templo III. El material se utilizara para los trabajos de estabilización, de la parte superior de crestería del Templo.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento sitio arqueológico de Uaxactún: Chapeo de la maleza en las plazas de grupo A; plaza: central, plaza oeste, y calzada que conduce a los grupos: A y B. Como también, se realizó deshierbe a edificios: A-XII, A-X, A-V, A-IV, y A-XVIII, grupo "A".

#### **Resultados Logrados, mes de Mayo/2016.**


1. En la base lado Oeste de Templo III, se verifico la construcción de una plataforma de madera dura, provista de cuatro paralelos rollizos de 0.80 m., de alto. Sobre la plataforma se instalara una moto estacionaria con un sistema de poleas con winch, y un cajón de madera para el traslado de materiales y herramientas, hacia la parte superior del Templo, insumos que se utilizaran para los trabajos de estabilización de la parte superior de crestería. (Total 8 m2).
2. Se verifico los trabajos de nivelación del muro norte, plataforma de sustentación, edificio 5D-15. Trabajos de nivelación, efectuados con el objeto de preparar el área donde se iniciaran los trabajos de integración de sillares nuevos, en las partes dañadas del paramento norte basamento de sustentación, Palacio 5D-15. (Total 43.90 m.)
3. Se verifico los trabajos de integración de sillares, trabajos efectuados en la base muro exterior, lado norte, cámara sur, edificio 5D-105. La integración de sillares nuevos en la base del muro exterior lado oeste, cámara sur, tiene como objeto colocar soporte al núcleo interno de pared interior, lado oeste, de cámara sur. Edificio 5D-105.(Total 1.50 m2).
4. Se verifico los trabajos de restauración, trabajos realizados en el mascarón zoomorfo de venus, ubicado en la parte frontal lado este, de edificio 5D-33, acrópolis norte. Restauración que se limita a trabajos de ribeteo e integración de estucos, en secciones exfoliadas a causa del intemperismo, (agua, sol, y viento). (Total 4.36 m2).

5. Se verifico el traslado de piedra cortada con el camión de volteo del CCIT. Cantera ubicada al nor-este, de la carretera que conduce hacia Uaxactun, la piedra se trasladó hacia la base, lado oeste de Templo III. El material se utilizara para los trabajos de estabilización, de la parte superior de crestería del Templo. Total 5 m3).
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento sitio arqueológico de Uaxactún: Chapeo de la maleza en las plazas de grupo A; plaza: central, plaza oeste, y calzada que conduce a los grupos: A y B. Como también, se realizó deshierbe a edificios: A-XII, A-X, A-V, A-IV, y A-XVIII, grupo "A". (Total 4,200 m2)


**Nota.**

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

  
Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



**Lic. Elmer Antonio Tun Castellanos**  
 *Administrador General*  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural