

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel.  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 41-2016**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 24-2016**, correspondiente al mes de junio del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie y número 000145**.

**Actividades Realizadas, mes de Junio. 2016.**

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, al traslado de tubos de 2.50 m, y 6 m, como también, chapas fijas y de gonce. Material que se trasladó de la base, hacia el andén superior de la plataforma complementaria. Los tubos y chapas, se requieren para el montaje de una estructura con tubos, y tablones de madera. La estructura se utilizara para colocar los materiales que se trasladen hacia la parte superior de crestería. Templo III.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de excavación que se efectúan en la fachada sur, esquina sur-oeste, plataforma de sustentación, edificio 5D-15. La excavación se realiza con el objeto de verificar el estado de conservación de la plataforma complementaria, esquina sur-oeste, lado sur. Edificio 5D-15.
3. En el extremo sur, muro exterior, lado oeste de cámara sur, edificio 5D-105, se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de integración de embone. El adicionamiento de volumen con embone al núcleo del muro exterior, tiene como objeto, estabilizar la base del muro de cámara sur, lado oeste. Edificio 5D-105.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de excavación que se realizan en la tercer y cuarta plataforma piramidal, lateral norte, escalinata ceremonial. Templo IV. Excavación que se realiza con el objeto de verificar el estado de conservación de los muros, en la tercera y cuarta plataforma piramidal, lateral norte, escalinata ceremonial, Templo IV.
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, al traslado de agua con el camión de volteo del CCIT, el agua se trasladó del Parque Tikal, hacia el sitio arqueológico de Uaxactún. Agua que se está utilizando para los trabajos de restauración que se realizan en la pirámide E-VII, sub, de grupo E. Sitio Arqueológico de Uaxactún.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento sitio arqueológico de Uaxactún: Chapeo de la maleza en las plazas de grupo E; plaza: central, plaza oeste, y calzada que conduce a los grupos: D y E. Como también, se realizó deshierbe a edificios: E-I, E-II, E-III, E-VII, sub, E-IX, y E-X., grupo "E".

#### **Resultados Logrados, mes de Junio/2016.**


1. En la base, lado Oeste de Templo III, se verifico el traslado de tubería de metal de 2.50 m, y 6 m. Como también, chapas fijas y de gonce, hacia la parte superior de la plataforma complementaria. Los tubos y chapas se requirieron para el montaje de una estructura con tubos y tablones de madera. La estructura se utilizara para la colocación de materiales que se utilizaran en la estabilización de la crestería del Templo III. (Total 60 tubos de 2.50 m, 12 tubos de 6 m, y 80 chapas).
2. En la esquina sur-este, plataforma de sustencion, edificio 5D-15. se verifico los trabajos de excavación. La excavación se realiza con el objeto de verificar el estado de conservación de la plataforma complementaria, esquina sur-oeste, lado sur. Edificio 5D-15. . (Total 14 m3.)
3. Se verifico los trabajos de integración de embone en el extremo sur, lado oeste de cámara sur. edificio 5D-105. El adiconamiento de volumen con embone al núcleo del muro exterior, tiene como objeto, estabilizar la base del muro exterior de cámara sur, lado oeste. Edificio 5D-105. (Total 4.20 m2).
4. Se verifico los trabajos de excavación que se realizan en la tercer y cuarta plataforma piramidal, lateral norte, escalinata ceremonial. Templo IV. Excavación que se realiza con el objeto de verificar el estado de conservación de los muros, en la tercera y cuarta plataforma piramidal, lateral norte, escalinata ceremonial, Templo IV. (Total 14. m2).
5. Se verifico el traslado de agua, con el camión de volteo del CCIT. Agua que se trasladó del Parque Tikal, hacia el sitio arqueológico de Uaxactún. El agua se requiere para los trabajos de restauración y estabilización de la pirámide E-VII, sub, grupo E, sitio arqueológico de Uaxactún. (Total 2 tinacos de 3000 litros).

6 Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento sitio arqueológico de Uaxactún: Chapeo de la maleza en las plazas de grupo E; plaza central, plaza oeste, y calzada que conduce a los grupos: D y E. Como también, se realizó deshierbe a edificios: E-I, E-II, E-III, E-VII sud, E-IX, y E-X, grupo "E". (Total 4,500 m2)


**Nota.**

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.



Lic. Elmer Antonio Tun Castellanos  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Vo. Bo.