

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 8-2016, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 24-2016, correspondiente al mes de junio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie B número correlativo 000073.

Actividades Realizadas:


1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio 137 en el sitio arqueológico Yaxha.
4. Supervisión en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio A-3 en el sitio arqueológico Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo.

Resultados Obtenidos:

Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en el sitio arqueológico Naranjo, donde se repararon 20 m² de techo de lámina en el de dormitorios del personal operativo.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 10 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo.
3. Se supervisó los trabajos de restauración del edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se realizaron las siguientes actividades:

- Estabilización de 15 m² de talud y relleno constructivo en el tercer cuerpo de la fachada este




- Estabilización de 12 m³ del núcleo constructivo en el cuarto cuerpo en la fachada norte.



4. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-24 en donde se realizaron las siguientes actividades:

- Relleno de 4 ml. de túnel ubicado en la parte superior de la pirámide con lo que se concluyó esta actividad.




- Se inició la limpieza de la superficie de la mitad este del último cuerpo de la pirámide en la fachada sur del edificio, actividad previa a iniciar con los trabajos de estabilización del núcleo constructivo. Para lo cual se amplió el andamio en 8 metros hacia el este. Se removió material suelto en 48 m² de superficie.


5. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio A-3 en la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo en donde se remontó 3 m² de muro en la fachada este lado norte completando la reconstrucción del mascarón y en la fachada oeste al sur del bloque de las escalinatas se inició con la restauración de una parte del bloque escalinatas en donde se trabajó 6 m².



6. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-18 del sitio arqueológico Naranjo en donde se restauraron 22 m² entre escalinatas y cuerpos liberados en la fachada este.




Edin Robel Hernández Payes
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehistóricos
IDAEH-DGPCN


Raúl Eduardo Noriega Girón