

Licenciado:
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 48-2016**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 24-2016, correspondiente al mes julio del 2016, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000666.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión en los trabajos de restauración y consolidación en el basamento complementario de la cámara Sur del palacio 5D-105.
2. Asesoría y supervisión en los trabajos de restauración y consolidación del paramentos oeste interior de la cámara Sur, del edificio 5D-105.
3. Asesoría y supervisión en los trabajos de consolidación y restauración en el interior de la cámara No.21 del edificio 5E-58, grupo "G".
4. Asesoría y supervisión en la elaboración de polvillo, que servirá para la elaboración de mezcla a utilizar en los trabajos de restauración y restitución de volumen en el paramento Sur exterior, extemplo Oeste de la cámara No.21, edificio 5E-58, grupo "G".
5. Asesoría y supervisión en la elaboración de leña para los trabajos de restauración y consolidación de la cámara No. 21, edificio 5E-58, grupo "G".
6. Apoyo a la Unidad de Dasonomía con todo el personal de los frentes de trabajo: grupo "G" y del edificio 5D-105.

Resultados Obtenidos:

1. Los trabajos de restauración y consolidación en la cámara Sur del edificio 5D-105, consistieron en el embonado del basamento complementario del edificio en mención. En donde se restauraron 3.30 metros cuadrados. Utilizándose 338 piedras de embone, 30 cubetas de mezcla, 20 garratones de agua.
2. Los trabajos de restauración en el paramento Oeste interior de la cámara Sur del edificio 5D-105. Consistió en la colocación de 9 sillares de piedra caliza, en donde se tulizaron 19 tambos de mezcla, 10 tambos de agua, 3 cubetas de cuñas de piedra caliza. En donde se tuvo un avance de 2.00 metros cuadrados.
3. Los trabajos de consolidación en la cámara No. 21 del edificio 5E-58, grupo "G", consistió en la consolidación de pared Norte y Este de la cámara. Así como también se consolidaron las paredes Norte y Sur de la Bóveda de la misma cámara No.21, en donde se tulizaron 30 tambos


de mezcla compuesta, 10 cubetas concretas de cuñas, 40 piedras para embone, 20 garrafones de agua. Teniendo un avance de 3.90 metros cuadrados de consolidación y restauración.

4. Se trabajó en la elaboración de polvo, que consiste en triturar la piedra dura o de fuego con martillo. Produciéndose 10 cubetas concretas, que servirá en la producción de mezcla compuesta, para la restauración en la fachada Sur, extremo Oeste de la cámara No.21, edificio 5E58, grupo "G".
5. Se trabajó en la elaboración de Lejía, que consistió en verter 20 sacos de cal hidratada en una pileta y revolverlo con agua. En donde se produjo un cantidad de 2.40 metros cúbicos de lejía.
6. Se apoyo a la Unidad de Mantenimiento durante 2 semanas para los incendios provocados en el Parque Nacional Tikal.

Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.48-2016 y Acuerdo Ministerial No.24-2016, y se amplía la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la administración.

Vo.Bo.


Lic. Elmer Antonio Tun Castellanos
Administrador General
Parque Nacional Tikal



Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural


BENITO RAFAEL BURGOS MORALES