

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 35-2016 y Acuerdo Ministerial No.24-2016. Corresponsiente al mes de julio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura sin número de serie y correlativo No. 000563.

**Actividades Realizadas:**

1. Seguimiento a la preparación de materiales para la restauración.
2. Rectificación niveles y ángulos, de altura e inclinación del muro del primer cuerpo.
3. Excavación del pozo No. 73.
4. Excavación del Pozo No. 74.
5. Excavación del Pozo No. 75.
6. Excavación del Pozo No. 76.
7. Inicio de la intervención de restauración en el palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.


**Resultados Obtenidos**

1. Se coordino con José Alfredo González Vásquez y Edgar Augusto Ramos para que continúen con la preparación de los materiales de restauración; Removido de la mezcla de cal hidratada con 32 cubetas de agua para remover la cal hidratada. 465 carretadas de tierra colada 38.75m<sup>3</sup>. Colado de pedrín: pedrín grueso 60 carretadas 5.00m<sup>3</sup>, pedrín de ½ 35 carretadas 2.916<sup>3</sup>, pedrín de ¼ 40 carretadas 3.33m<sup>3</sup>, pedrín de 3/16 15 carretadas 1.25m<sup>3</sup>, tierra colada 155 carretadas 12.916m<sup>3</sup>. Removido de agua de lejía con 4 toneles 216 galones de agua. (inciso b)
2. Se coordinó con el encargado del grupo de topografía y dibujo Sr. Héctor Oliveros, el asesor de restauración Lic. Enrique Monterroso y el albañil restaurador José Alfredo García, la rectificación de ángulos de inclinación del muro del primer cuerpo en la fachada Norte central, Realizando anastilosis de sillares para integrarlos a su lugar original y la colocación de maistras para el inicio de la restauración. Finalizando la actividad en un 100%. (inciso b)
3. Se coordinó con el encargado de grupo Reyes Murcia Pérez y Marvin Romeo Juárez, finalizar la excavación del Pozo No. 73 de 4.00 X 4.50m, dejando a la vista parte del núcleo del primer cuerpo de sustentación y raíces gruesas de un árbol de tzol. Se excavaron 2 estratos en esta área, también quedo a la vista las 3 banquetas que se vienen

siguiendo y parte del piso que forma el nivel de altura de la segunda y tercera banqueta. Finalizando la actividad en un 100%. (inciso b)


4. Se coordinó con el encargado de grupo Placido Aldana, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales Móndejo, iniciar con la excavación del pozo No. 74 de 4.00 X 5.70m, en el proceso de excavación se excavaron 2 estratos sobre la cimentación baja, dejando a la vista las 3 banquetas que se vienen siguiendo hacia el Este, también se detectó piso estucado en mal estado de conservación, marcando las alturas de la primera y segunda banqueta. La actividad Finalizó en un 100%. (inciso b)
5. Se coordinó con el encargado de grupo Placido Aldana, Francisco Ladino y Víctor Mariano Morales Móndejo, iniciar con la excavación del pozo No. 75 de 2.70 X 4.50m, en el proceso se excavaron 2 estratos sobre la cimentación baja, dejando a la vista las 3 banquetas que se vienen siguiendo del Oeste. También se detectó piso estucado en mal estado de conservación en la segunda y tercera banqueta marcando el nivel de la altura. La actividad finalizó en un 100%. (inciso b)
6. Se coordinó con el encargado de grupo Placido Aldana, Víctor Mariano Morales Móndejo y Ángel Chun, iniciar la excavación del pozo No. 76 de 2.30 X 5.50m, en el proceso de excavación se ha detectado 3 banquetas que se vienen siguiendo de Oeste a Este. También se detectó piso estucado en mal estado de conservación en la primera y segunda banqueta. La actividad finalizó en un 100%. (inciso b)
7. Se coordinó con los 3 grupos de albañiles restauradores y ayudantes, armandose 3 frentes de trabajo de restauración con un albañil restaurador y dos ayudantes en cada grupo, para iniciar la restauración en las fachadas Norte: esquina noreste de la fachada Este y Norte, la esquina noroeste de la fachada Oeste y Norte, así como un grupo en la fachada Norte Central del basamento de sustentación del primer cuerpo, iniciando la actividad con la colocación de maistras con hilos y calzado de sillares originales. Esta actividad continuará. (inciso b)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 35-2016 y Acuerdo Ministerial No. 24-2016, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.



Miguel Ángel Sánchez Acosta Zac

Vo. Bo.



Lic. Elmer Antonio Tún Castañanos  
Administrador General  
Pereque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural