

Licenciado:

Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 48-2016**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 24-2016**, correspondiente al mes agosto del 2016, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 00068.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión en la elaboración de mezcla compuesta para los trabajos de restauración y consolidación de la cámara No. 20 y 21, edificio 5E-58, grupo "G".
2. Asesoría y supervisión en los trabajos de consolidación de estuco en la cámara No. 20 y 19 del edificio 5E-58, grupo "G".
3. Asesoría y supervisión en la elaboración de polvillo, que servirá para la elaboración de mezcla a utilizar en los trabajos de restauración y restitución de volumen en el paramento Sur exterior, extremo Oeste de la cámara No.20, edificio 5E-58, grupo "G".
4. Asesoría y supervisión en los trabajos de restauración del paramento Oeste exterior e interior de la cámara Sur, edificio 5D-105.
5. Asesoría y supervisión en el tallado de piedra caliza para sillares que se utilizará en la restauración del paramento Oeste exterior e interior, de la cámara Sur del edificio 5D-105.

Resultados Obtenidos:

1. Se trabajó en la elaboración de mezcla para consolidar estuco, que consiste en la mezcla de tierra caliza con cal fría reposada en agua y polvillo, en donde se utilizaron 2 cubetas de cinco galones de tierra caliza, 2 cubetas de cal reposada, 2 cubetas de polvillo.
2. Los trabajos de consolidación en el interior de la cámara No. 20 Y 19, edificio 5E-58, grupo "G", consistió en la consolidación de estuco en las paredes siguientes: pared Este, pared Norte de la cámara No. 20, y jambas Este y Oeste, así como también la pared Sur y pared Oeste de la cámara No. 19, del edificio 5E-58, grupo "G", en donde se utilizaron 6 tambos de mezcla compuesta, 85 litros de agua de lejía, Teniendo un avance de 3.00 metros cuadrados de consolidación en el edificio arriba mencionado.
3. Se trabajó en la elaboración de polvillo, que consiste en triturar la piedra dura o de fuego con martillo. Produciéndose 13 cubetas concretas, que servirá en la producción de mezcla compuesta, para la restauración en la fachada Sur, extremo Oeste de la cámara No.20 y 19, edificio 5E- 58, grupo "G".

4. Los trabajos de restauración en el paramento Oeste, exterior e interior de la cámara Sur del edificio 5D-105. Consistió en la colocación de 26 sillares nuevos de piedra caliza, en donde se utilizaron 14 tambos de mezcla, 9 tambos de agua, 1 cubetas de cuñas de piedra caliza. En donde se tuvo un avance de 4.08. metros cuadrados.
5. El trabajo consistió en el corte y tallado de 26 sillares nuevos, con diferentes medidas que se utilizaran en la restauración del basamento complementario, fachada Oeste, extremo Sur del edificio 5D-105.

Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.48-2016 y Acuerdo Ministerial No.24-2016, y se amplia la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la administración.

Vo.Bo.



**Ing. Dimas Gildardo
Pérez Rivera**
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

