

Guatemala, 30 de septiembre 2016  
Informe No. 09-2016

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 35-2016 y Acuerdo Ministerial No.24-2016. Correspondiente al mes de septiembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura sin número de serie y correlativo No. 000565**.

#### **Actividades Realizadas:**


1. Seguimiento a la preparación de materiales para la restauración.
2. Seguimiento a la restauración del primer cuerpo escalonado, esquina noreste fachada este.
3. Seguimiento a la restauración del primer cuerpo, esquina noreste fachada norte.
4. Seguimiento a la restauración del primer cuerpo, sección central fachada norte.
5. Seguimiento a la restauración del primer cuerpo, esquina noroeste fachada norte
6. Seguimiento a la restauración del primer cuerpo, esquina noroeste fachada oeste
7. Inspección a los frentes de trabajo de la Unidad de Arqueología.

#### **Resultados Obtenidos**


1. Se asesoro al encargado del grupo Francisco Cortez para que se continúen con la preparación de los materiales de restauración a cargo del ayudante Isaias Och García; para remover la cal hidratada de 1 piletas con 32 botes de 5 galones de agua y la preparación de la mezcla con proporciones 4 X 1 (cuatro carretadas de tierra colada por 1 carretada de cal hidratada. (inciso b)
2. Se asesoro al encargado de restauración Francisco Cortez Zac y sus ayudantes Reyes Murcia Pérez y Marvin Romeo Juárez Arévalo, continuar la restauración en el primer cuerpo escalonado de la fachada este, esquina noreste. Integrando sillares de laterales y de punta 0.30 X 0.20 X 0.40m y 0.40 X 0.30 X 0.60. de Esta actividad continúa. (inciso b)
3. Se asesoro al encargado de restauración Francisco Cortez Zac y sus ayudantes Reyes Murcia Pérez y Marvin Romeo Juárez Arévalo, continuar la restauración en el primer cuerpo escalonado de la fachada norte, esquina noreste. Desmontando sillares originales dislocados e integrándolos a su lugar original según la alineación del muro en la primera a tercera fila, moviendo sillares laterales y punta de 0.30 X 0.20 X 0.40m y 0.40 X 0.30 X 0.60. (inciso b)


4. Se Asesoro al el encargado Francisco Cortez Zac y a don Placido Aldana como restaurador y sus ayudantes José Alfredo García Ruíz y Hugo Noel Figueroa, continuar con la restauración en el primer cuerpo escalonado sección central de la fachada norte. reintegrando sillares originales y rehusados en buen estado, así como sillares nuevos a su lugar original según la trayectoria del muro de en la tercera fila con medidas de 0.30 X 0.20 X 0.40 y 0.40 X 0.30 X 0.60. Esta actividad continúa. (inciso b)
5. Se asesoro al encargado Francisco Cortez Zac y al restaurador Francisco Ladino Díaz y sus ayudantes Ángel Chun Guillen y Víctor Mariano Morales Mónico, continuar la restauración del primer cuerpo fachada norte, esquina noroeste. Montando en la tercera fila sillares rehusados y sillares originales en buen estado siguiendo la alineación del muro con medidas de 0.30 X 0.20 X 0.40m y 0.20 X 0.30 X 0.60m laterales y de punta. Esta actividad continúa. (inciso b)
6. Se asesoro con el encargado Francisco Cortez Zac y el restaurador Francisco Ladino Díaz y sus ayudantes Ángel Chun Guillen y Víctor Mariano Díaz, continuar la restauración del primer cuerpo fachada oeste, esquina noroeste. Iniciar con la recuperación de volumen utilizando piedra en laja como embone, para alcanzar el nivel de altura del andén del primer cuerpo. (inciso b)
7. Se acompaño a una inspección de trabajo en conjunto con el asesor de la Unidad Técnica Maestro Erick Manuel Ponciano Alvarado, Sub Administrador Ing. Dimas Gildardo Pérez, Lic. Leopoldo Esteban González Heredia, T. U. José María Anavisca, Arqueólogo Benito Burgos, Lic. Enrique Maximiliano Monterroso Rosado. Para explicar los avances de la investigación y restauración del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, Templo III, Templo IV, Palacio5D-105 y Grupo G Palacio 5E-58.

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 35-2016 y Acuerdo Ministerial No. 24-2016, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.



Miguel Emerenciano Acosta Zac



Vo. Bo.   
Ing. Dimas Gildardo  
Pérez Rivera  
Sub Administrador  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural