

Licenciado:

Juan Alberto Monzón Esquivel

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 48-2016**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 24-2016, correspondiente al mes noviembre del 2016, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 00072.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión en la restauración y consolidación de la pared Este interior, extremo Sur, de la cámara Sur, del edificio 5D-105.
2. Asesoría y supervisión de los trabajos de consolidación de grietas en la pared y culata Norte pared y culata Sur, de la cámara No. 11 del edificio 5E-58, grupo "G".
3. Asesoría y supervisión en la excavaciones de cuatro pozos realizados en la fachada Este y lada Sur, en el arranque de la cámara Sur del edificio 5D-105.
4. Asesoría y supervisión en la elaboración del el registro gráfico de la excavaciones realizadas en la fachada Este de la cámara Sur del edificio 5D-10.
5. Apoyo con cuatro operativos durante dos días a la Unidad de mantenimiento para el corte de guano que servirá para el mantenimiento de diferentes ranchos dentro del parque Nacional Tikal.

Resultados Obtenidos:

1. Los trabajos de restauración, consolidación en el muro Este interior, de la cámara Sur del edificio 5D-105. Que consta de tres hiladas de piedras, los trabajos se realizaron con la técnica de Anástilosis, que consiste en colocar un número que identifica, cada sillar, posteriormente se procede a desmontar los sillares que se encuentran corridos de su lugar original, seguidamente se recolocan en su lugar original, los sillares desmontado y recolocados son los siguientes: A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8; B-3, B-4, B-5, B-6, B-7; C-3, C-4, C-5, C-6. Material utilizado en donde se gastó 22 tambos de mezcla, 112 piedras de embone, 4 tambos de agua. en donde tenemos un avance de 2.65 m². De restauración.
2. En la cámara No.11, del edificio 5E-58, grupo "G", se trabajo con la consolidación de grietas en la pared y culata Norte y Sur, de la cámara No. 11. En la culata y pared Sur se trabajo dos grietas que nos hacen 0.8m². En la culata Norte y Pared Norte se consolidó otra grieta que nos hace un total de 0.6m². Material utilizado 4 cubetas de cuñas de piedra dura y 3 cubetas de mezcla fina compuesta.

3. Se realizaron los pozos No. 26, 27, de 2.00m. X 1.00m. con una orientación de Norte-Sur y los pozos No. 28 de 2.00m X 1.00m. orientado de Este- Oeste y el pozo No. 29 de 1.00m. con la misma orientación cuatro pozos en el extremo. Se excavaron 7.00m2. en total.
4. Como resultado tenemos el registro gráfico de los pozos No. 26, 27, 28 y 29
5. Se apoyó a la Unidad de Mantenimiento con el corte de 40 rollos de guano de 35 hojas cada rollo.

Nota

:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.48-2016 y Acuerdo Ministerial No.24-2016, y se amplía la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la administración.

Vo.Bo.



Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Ing. Dimas Gildardo
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES