

Guatemala, 30 de noviembre 2016  
Informe No. 11-2016

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 35-2016 y Acuerdo Ministerial No. 24-2016, Correspondiente al mes de noviembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura sin número de serie y correlativo No. 000568**.

#### **Actividades Realizadas:**

1. Seguimiento a la preparación de materiales para la restauración.
2. Seguimiento a la restauración del primer cuerpo, fachada norte, esquina noreste.
3. Seguimiento a la restauración del primer cuerpo, fachada norte, esquina noroeste.
4. Apoyo a la Unidad de Mantenimiento.
5. Apoyo a la Unidad de Uso Público.
6. Apoyo a la Unidad de Relaciones Comunitarias.


#### **Resultados Obtenidos**


1. Se asesoro al encargado del grupo Francisco Cortez para que se continúen con la preparación de los materiales de restauración a cargo del ayudante Isaías Och García y Hugo Noel Figueroa Elías; para remover la cal hidratada de 1 piletas con 32 botes de 5 galones de agua y la preparación de la mezcla con proporciones 4 X 1 (cuatro carretadas de tierra colada por 1 carretada de cal hidratada, así como el molido de piedrín para obtener polvillo y la hidratación de 50 sacos de cal de 44 lib en la pileta de 4.00 X 4.00 usándose 60 botes de agua de 5 galones. Esta actividad continúa. (inciso a, b y c)
2. Se asesoro al encargado de restauración Francisco Cortez Zac y sus ayudantes Reyes Murcia Pérez y Marvin Romeo Juárez Arévalo, continuar la restauración en el primer cuerpo escalonado de la fachada norte, esquina noreste. Desmontando sillares originales dislocados e integrándolos a su lugar original según la alineación del muro en la primera segunda y tercera fila a lo largo de 3.00m, en la cuarta fila identificada como fila D, se realizo desmontado de sillares originales en mal estado de conservación reintegrando sillares nuevos laterales y punta de 0.30 X 0.20 X 0.40m y 0.40 X 0.30 X 0.60m, según la alineación del muro de fachada. Esta actividad continúa. (inciso a, b y c)
3. Se asesoro al encargado Francisco Cortez Zac y al restaurador Francisco Ladino Díaz y sus ayudantes Ángel Chun Guillen y Víctor Mariano Morales Mójtejo, continuar la restauración del primer cuerpo fachada norte, esquina noroeste. La

restauración de la cuarta fila identificada como fila D, desmontando sillares originales dislocados de punta y laterales, colocándolos en su lugar original, también se reintegraron sillares rehusados y nuevos, así como sillares originales en buen estado siguiendo la alineación del muro con medidas de 0.30 X 0.20 X 0.40m y 0.20 X 0.30 X 0.60m. Esta actividad continúa. (inciso a, b y c)

4. Se asesoro al encargado de grupo don Francisco Cortez Zac, en conjunto con el Asesor Técnico y de la Unidad de Arqueología, hacer la coordinación con el grupo de trabajadores a su cargo, dar el apoyo a la Unidad de Mantenimiento con 4 operativos para el corte de guano durante 3 días, entregando 5 tercios por persona cada día, entregado 60 tercios con 35 palmas cada uno. (inciso a, b y c)
5. Se asesoro al encargado de grupo don Francisco Cortez Zac, en conjunto con el Asesor Técnico y de la Unidad de Arqueología, hacer la coordinación con el grupo de trabajadores a su cargo, dar el apoyo a la Unidad de Uso Público con 6 operativos para pintar las gradas de madera que ascienden al Templo II utilizando 3 días de trabajo. (inciso a, b y c)
6. Se asesoro al encargado de grupo don Francisco Cortez Zac, en conjunto con el Asesor Técnico y de la Unidad de Arqueología, hacer la coordinación con el grupo de trabajadores a su cargo, dar apoyo a la Unidad de Relaciones comunitarias con 5 operativos para el relleno de nivelación de un área turística en la aldea el Porvenir, utilizándose ½ día de trabajo. ( inciso e)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 35-2016 y Acuerdo Ministerial No. 24-2016, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.

  
Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.   
  
Ing. Dimas Gilardo  
Pérez Rivera  
Sub Administrador  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural