

Guatemala, 30 de Noviembre 2016.  
Informe 11-2016

Licenciado  
Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 8-2016**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **24-2016**, correspondiente al **mes de noviembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000080**.

**Actividades Realizadas:**

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio 137 en el sitio arqueológico Yaxha.
4. Supervisión en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio A-3 en el sitio arqueológico Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo.

## Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en el sitio arqueológico Naranjo, donde se colocó piso hecho con rodajas de madera a 45 m<sup>2</sup> en dormitorio del personal de apoyo.




2. Se supervisaron los trabajos de limpieza en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo en donde se hizo limpieza de 16 hectáreas del área arqueológica y se hizo 144 m<sup>2</sup> de cubierta protectora sobre los mascarones que se encuentran en el edificio B-24.



3. Se supervisó los trabajos de restauración del edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se realizaron las siguientes actividades:

- 10 m<sup>2</sup> de sondeos en la escalinata central de la fachada oeste para determinar cuál es el estado del relleno sobre el cual están asentados los sillares que dan forma a la escalinata, esto con la finalidad de establecer el proceso a emplear en la estabilización de las gradas que aún se conservan.
- Estabilización de 30 m<sup>2</sup> de muros en la fachada oeste, trabajos realizados en los cuerpos 5to. Y 6to. de la pirámide..



4. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-24 en donde se realizaron las siguientes actividades en donde se trabajó 32 m<sup>2</sup> de muro en el área liberada en la fachada sur del cuerpo que sustenta los relieves, para lo que fue necesario recuperar aproximadamente 24 m<sup>3</sup> de volumen en el talud, trabajo hecho con piedra y mezcla hecha a base de cal.





5. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio A-3 en la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo en donde se trabajó en la reconstrucción de los relieves que dan forma a esta fachada. Se trabajó 6 m<sup>2</sup> de muro.



6. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-18 del sitio arqueológico Naranjo en donde se restauraron 12 m<sup>2</sup> en los cuerpos de la fachada este para lo que se utilizó piedra y mezcla hecha a base de cal. El trabajo se concentró en las esquinas noreste y sureste.



  
Raúl Eduardo Noriega Girón

  
Edin Robert Hernández Payá  
Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescat.  
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IDAEH-DGPCN