

Licenciado:

Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 1071-2017**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 34-2017**, correspondiente al mes de febrero del 2017, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 00080.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión en los trabajos de restauración y conservación en el paramento Oeste de la bóveda de la cámara No. 11, edificio 5E-58, Grupo "G".
2. Asesoría y supervisión en la producción de polvillo que servirá para la elaboración de mezcla compuesta, que se utilizara en los trabajos de restauración y consolidación en el edificio 5D-105.
3. Asesoría y supervisión en el registro gráfico de las excavaciones realizadas en la fachada Sur de la cámara Sur, del edificio 5D-105.
4. Asesoría y supervisión en el embonado que sellará el muro Este exterior e interior de la cámara Sur, del edificio 5D-105.
5. Asesoría y Supervisión en el reticulado con topografía del edificio 5D-105.
6. Asesoría y supervisión en el lavado y reembolsado de la cerámica recolectada en las excavaciones realizadas en años anteriores en el edificio 5D-105.

Resultados Obtenidos:

1. Los trabajos realizados en el paramento Oeste de bóveda de la cámara No.11, edificio 5E-58, grupo "G", consistió en la restitución de volumen de los sillares en mal estado de conservación restaurando un área de 4.00m². en donde se utilizaron 10 cubetas de mezcla compuesta, 3 cubetas concreteras de cuñas, 2 cubetas agua.
2. Elaboración de 14 cubetas concreteras de polvillo que utilizará en la elaboración de mezcla compuesta que se ocupará en la restauración y consolidación del edificio 5D-105.
3. Se realizaron los registros gráficos siguientes: Elevación, planta y corte de lado sur de Cámara Sur, del edificio.
4. Se asesoró y supervisó el embonado sobre el paramento Oeste exterior e interior de la cámara Sur del edificio 5D-105. Se trabajó y terminó un área de 4.00 metros cuadrados, en donde se

utilizaron 200 piedras para embone, 8 tambos de mezcla, 2 tambos de agua.


5. Se dio inicio con la reticula y trompeado topográficamente, del edificio 5D-105, realizando un avance del 80%.
6. Se lavaron ,se etiquetaron y se embolusaron, 25 bolsas de cerámica, recuperada en excavaciones realizadas anteriormente en la fachada Este del edificio 5D-105.

Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No. y Acuerdo Ministerial No., y se amplia información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la administración.

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.



Lic. Jorge Estuardo
Roldán Santizo
Administrador General
Parque Nacional Tikal

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural