

Parque Nacional Tikal, 28 de febrero/ 2017.  
Informe No.02-2017.

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel.  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Número: 1,116-2017**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 34-2017**, correspondiente al mes de febrero del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000174**.

**Actividades Realizadas, mes de Febrero. 2017.**

1. Desmonte y colocación de sillares, en las hileras 6 a la 9. Lateral norte, tercer nivel de crestería, Templo III.
2. Extracción de piedra cortada de cantera, en bloques de 0.30 x 0.30 x 0.60.
3. Extracción de tierra blanca del banco de tierra caliza, ubicado al nor-este de la carretera que conduce hacia Uaxactun.
4. Colocación y nivelación de maistras, en la sección superior del basamento de sustentación, lado norte edificio 5D-15.
5. Registro grafico de excavación fachada este, de edificio 5D-105.
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama en plazas y calzadas: Plaza; este, oeste, y central grupo "E". Así mismo, se realizó chapeo de calzada que une el grupo D y E. Como también, se realizó deshierbe a edificios: EI, E.II, E-III, E-VII sub, E-IX, y E-X. Grupo "E".


## Resultados Logrados, mes de Febrero/2017.

1. Se verifico los trabajos de desmonte de sillares en mal estado, y la colación de sillares nuevos, paramento norte del tercer nivel de crestería de Templo III. Los trabajos de restauración realizados en el paramento norte tercer nivel de crestería, tienen como objeto, estabilizar el muro norte de crestería. (Total 1.49 m2).
2. Se verifico los trabajos de extracción de piedra caliza, cortada en bloques de 0.30 x 0.30 x 0.60. Los bloques de piedra caliza se requieren para los trabajos de restauración y consolidación, que actualmente se realizan en crestería de Templo III. (Total 100 bloques de 0.30 x 0.30 x 0.60).
3. En el banco de tierra caliza ubicado al nor-este de carretera que conduce hacia Uaxactún, se verifico los trabajos de extracción de tierra blanca. Material que se requiere para la elaboración de argamasa que se utiliza en los trabajos de restauración y consolidación. (Total 5 m3).
4. En la sección superior del basamento de sustentación, lado norte, se verifico la colocación y nivelación de maistras. La colocación de las maistras tiene como objeto, nivelar el área para la construcción de un piso de mezcla que evite la filtración de agua de lluvia hacia el interior del núcleo del muro, basamento de sustentación, lado norte, Edificio 5D-15. (Total 44 m2).
5. En la base de fachada este, edificio 5D-105, se verifico los trabajos de documentación grafica. Documentación grafica que tiene como objeto, contar con dibujos a escala del estado de conservación del muro, basamento de sustentación, lado este. Edificio 5D-105. (Total 4 m2).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico, Uaxactún: Chapeo de maleza en plazas de grupo "E". Plaza central, Este, y Oeste. Así mismo, se realizó chapeo de la calzada que une al grupo D y E. Como también, se realizó deshierbe a edificios expuestos: E-I, E-II, E-III, E-VII sub, E-IX, y E-X. Grupo "E". (Total 5,600 m2)


### Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

  
Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.


Lic. Jorge Estuardo  
Roldán Santizo  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural