

Licenciado:

Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 1071-2017**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 34-2017**, correspondiente al mes de marzo del 2017, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 00081.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión en el lavado de material cerámico recuperado en excavaciones realizada en la fachada Este, extremo Sur del edificio 5D-105.
2. Asesoría y supervisión en la continuación del reticulado del edificio 5D-105.
3. Asesoría y supervisión en la restauración de la cornisa en el paramento Oeste exterior, y arranque de bóveda extremo Norte del paramento Oeste interior de la cámara sur del edificio 5D-105.
4. Asesoría y supervisión en los trabajos de restauración y consolidación de los paramentos siguientes: Paramento Oeste exterior, del paramento Sur exterior; paramento Este exterior e interior; restauración y consolidación de la banca en el extremo sur interior de la cámara Sur, del edificio 5D-105.
5. Asesoría y supervisión en el desraizado de un árbol de la especie Ramón, que se ubicaba en la esquina Sur Este, parte superior del edificio 5D-105.
6. Asesoría y supervisión en la elaboración de lejía para la elaboración de mezcla que se utilizará en los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
7. Asesoría y supervisión en la excavación de la cámara central del edificio 5D-105.
8. Asesoría en la tabulación y elaboración del listado del material cerámico, recuperado en excavaciones en el edificio 5D-105.

Resultados Obtenidos:

1. Se lavaron 23 bolsas de material arqueológico que contienen: 4,267 fragmentos de cerámica; 84 fragmentos de lítica; 23 fragmentos de hueso; 3 conchas de caracol.
2. Con el apoyo del equipo de topografía, se continúa con la elaboración de la retícula del edificio 5D-105, en donde se colocaron trompos formando cuadrantes de 2.00m. X 2.00m. Colocando sus coordenadas geográficas y su altura sobre el nivel del mar.
3. Se trabajó en la colocación de tres sillares en la cornisa del paramento Oeste exterior, parte superior

del mismo, y 3 sillares de arranque de bóveda sobre el paramentos Oeste interior, extremo Norte de la cámara Sur del edificio 5D-105.

4. Se trabajó en la restauración y consolidación del paramento Oeste con un área de 1.20m²; restauración del paramento Sur, exterior, con un área de 2.00m²; Banca interior en su extremo Sur, con un área de 1.00m²; se trabajó en el paramento Este exterior extremo Sur con un área de 4.00m²; y se trabajó en el paramento Este interior del edificio 5D-105. Se restauró un área de 2.00m²; Se trabajó un área de 1.00m² en el paramento Este interior del edificio 5D-105.
5. Se trabajó en desraizado y eliminación de un tronco de árbol de Ramón que se encontraba en la esquina Sur Este, parte superior del edificio 5D-105.
6. El trabajo consistió en vertir quince sacos de cal hidratada disolviéndose con 20 cubetas de agua, dejándolo reposar durante 30 días o más, para poder utilizarse en la elaboración de mezcla para la restauración del edificio 5D-105.
7. Los trabajos consistieron en la excavación y vaciado de la cámara Central del edificio 5D-105. En donde se excavó un área de 16.00 metros cuadrados y se extrajeron 32 metros cúbicos de material colapsado.
8. El trabajo consistió en la tabulación y elaboración del listado de material arqueológico recuperado en las excavaciones realizadas en la fachada Este, extremo Sur del edificio 5D-105.

Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No. 1071-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017, y se amplía información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la administración.

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.



[Handwritten signature]
Ing. Daniel Gilzardo
Pérez Rivera
Sub-Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural