

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1112-2017v Acuerdo Ministerial No.34-2017. Correspondiente del mes de marzo del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura sin número de serie y correlativo No. 000572.

Actividades Realizadas:


1. Seguimiento a la limpieza de sotobosque y evacuación de tierra para la extracción de piedra caliza en block.
2. Extracción de piedra caliza en block de las canteras.
3. Continuación del registro gráfico a la estructura 5D-15 de la Plaza Oeste en la Cámara Sur del lado Oeste.
4. Extracción de tierra blanca caliza de la cantera sobre la ruta hacia Uaxactún.
5. Alineación y nivelación del muro de fachada del segundo cuerpo escalonado de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.

Resultados Obtenidos

1. Se asesoró al encargado Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y ayudantes continuar con la limpieza del área de 0.20.00m de ancho X 25.00m de largo, que incluye el corte de sotobosque y evacuación la tierra para dejar liberada la plancha cárstica ,para continuar con el corte y extracción de piedra en block con medidas de 0.25m de ancho X 0.40m de alto X 0.50 o 0.60m de largo(inciso a, b y c)
2. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y ayudantes realizar el corte y extracción de 80 bloques de piedra caliza con medidas de 0.20m de ancho X 0.40m de alto X 0.50 y/o 0.60m de largo. Esta actividad Finaliza en un 100%. (inciso a, b y c)
3. Se asesoró al encargado de la sección de dibujo de la Unidad de Arqueología Orval Och García para que continúe el registro gráfico de las estructuras 5D-15 de la Plaza Oeste, continuar con el registro gráfico realizando dibujos de elevación a los muros que forman las jambas de los accesos de ingreso de la Cámara Sur del lado oeste en la fachada sur o principal del edificio. Esta actividad finaliza en 100% (inciso a, b y c).


4. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que con un grupo de ayudantes de albañil inicien la actividad de limpieza y extracción de tierra blanca caliza de la cantera ubicada sobre la ruta que conduce hacia el sitio de Uaxactún. El área de limpieza es de 10.00m de largo por 5.00m de ancho de donde se extraerán 30m³. Esta actividad finaliza al 100%.(inciso a, b y c)
5. Se asesoró al encargado de grupo Don Francisco Cortez Zac para que con un grupo de albañiles restauradores continúen con la alineación y nivelación del muro de fachada del segundo cuerpo escalonado en la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad finaliza en un 100%. (inciso a, b y c)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 00-2017 y Acuerdo Ministerial No. 00-2017, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.(inciso a, b y c)


Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.




Dina Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural