

Licenciada Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Vice-Ministra de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1103-2017, y Acuerdo Ministerial Número 34-2017** correspondiente al mes de julio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "A1" y correlativo 0003.

1. Actividades Realizadas:

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP) para discutir actividades del mes.
- 1.2. Reuniones con administradora del DECORSIAP y sus asistentes en Guatemala y Peten para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de julio.
- 1.3. Reunión con Coordinadores de Unidades del IDAEH.
- 1.4. Reunión con representantes de INGUAT en Petén
- 1.5. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo en relación a:*
 - 1.6. Documentación de edificio B-24, Plaza Central
 - 1.7. Documentación de edificio B-18, Plaza Central
 - 1.8. Documentación de edificio A-1, Acrópolis Oeste
 - 1.9. Documentación de túnel de saqueo en edificio C-9
- 1.10. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo, en relación a:*
 - 1.11. Monitoreo de grupos saqueados de periferia noroeste
 - 1.12. Rellenos en edificio 1 Acrópolis Triádica C-11 sitio Naranjo

- 1.13. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Naranjo y Yaxha en relación a:*
 - 1.14. Consolidación de 60% cuerpo superior noroeste edificio B-24, Naranjo.
 - 1.15. Consolidación del 60% cuerpo superior norte de templo B-18, Naranjo.
 - 1.16. Consolidación 100% de primer cuerpo sur de templo A-3, Acrópolis Oeste, Naranjo
 - 1.17. Consolidación 55% quinto cuerpo oeste sector escalinata, templo 137, Yaxhá.
- 1.18. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos en relación a:*
 - 1.19. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
 - 1.20. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
 - 1.21. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar.
 - 1.22. Atención y manejo de vegetación en sitio San Clemente.
- 1.23. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura en relación a:*
 - 1.24. Corte de tableros de madera para pared de dormitorio operativos en Naranjo.
 - 1.25. Colocación de techo de hojas de guano a un sector del dormitorio de operativos Nr
 - 1.26. Construcción de muro de contención en base de pared sur de laboratorio en Yaxha
 - 1.27. Nivelación de andén entre baños y cocina de técnicos en Yaxha.
- 1.28. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos en relación a:*
 - 1.29. Lavado de tiestos cerámicos del grupo Las Palomas de Naranjo.
 - 1.30. Cuantificación de materiales líticos de grupo Cola de Pava, Naranjo.
 - 1.31. Actualización de catálogos de materiales cerámicos de Naranjo.
 - 1.32. Análisis de cerámica del sitio La Honradez
- 1.33. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Documentación.*
 - 1.34. Atención a público.
 - 1.35. Digitalización de fotografías de sitio Naranjo
 - 1.36. Edición de dibujos para artículo sobre grupo La Bolsa, Naranjo para presentar en XXXI simposio de arqueología Guatemala.
 - 1.37. Redacción de artículo sobre la estela 48 de Naranjo para su futura publicación.

2. Resultados obtenidos:

En reuniones técnicas, se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, y trabajos coordinados con el Parque Nacional Yaxha respecto de la restauración del edificio 137. También se discutió sobre los avances positivos del POA 2017 hasta el primer semestre. Con la delegación de INGUAT

en Peten, se están haciendo gestiones para promover la visita turística a los sitios arqueológicos de Naranjo y La Honradéz.

En cuanto al programa de Arqueología se continuó con la remoción de escombros relacionados con los cuerpos superiores de los edificios B-18 (fachada norte) y B-24 (fachada norte) de Naranjo, así como de los dos cuerpos superiores del lado oeste del edificio 137 de Yaxhá, se ha avanzado en un 70%. También se continuó con la remoción de escombros de la fachada este, sector norte del edificio A-1 de la acrópolis oeste de Naranjo. Se excavaron dos pozos de sondeo en el patio central de la Acrópolis Oeste. Se prosiguieron los trabajos de documentación del túnel de saqueo del edificio C-9 de Naranjo con un avance de dos metros.

Respecto al programa de restauración, en relación al edificio B-24 de Naranjo, se avanzaron 15 m2 del cuerpo superior de la fachada noroeste. En relación al edificio B-18 se avanzaron 15 m2 en el cuerpo superior norte. Los trabajos llevados a cabo en el primer cuerpo del edificio A-3, quedaron completados. En el edificio 137 de Yaxha, se avanzó 20 m2 en la consolidación del quinto cuerpo oeste sector escalinata, donde se está restituyendo la original ya destruida.

En el programa de rescate se llevó a cabo un monitoreo de 10 km2 de la periferia residencial del sitio de Naranjo, zona noroeste. En lo que corresponde al sitio arqueológico Naranjo, se avanzaron 40 m2 en el relleno del edificio 1 del grupo residencial El Carrizo.


En cuanto al Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum, Naranjo y El Pilar se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbado en un área total estimada en 15 hectáreas.

En lo que corresponde al programa de infraestructura, se hizo una pared de tablas en el sector este del dormitorio 1 de operativos en Naranjo, también se construyó un techo de guano al sector posterior del dormitorio 1. Se construyó un muro de contención para apoyar la pared sur del laboratorio arqueológico en Yaxha. Se hizo arreglos al andén entre los baños y cocina de técnicos.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico en Naranjo, se lavaron unos 3,500 fragmentos cerámicos del grupo Las Palomas de Naranjo. Se avanzó en el inventario de contenidos de cajas de materiales arqueológicos en el laboratorio de Yaxha. Se hizo un listado de los materiales líticos del grupo Cola de Pava de Naranjo.

En el programa de documentación se ha dado atención a visitantes que consultan documentos sobre los sitios de Naranjo, Yaxha y Nakum. Se prosiguió con la digitalización de fotografías en archivos. Se editaron planos del grupo La Bolsa de Naranjo para su publicación. Otras actividades puntuales relacionadas con documentación fueron el reporte

de metas alcanzadas en el mes de julio, para la Delegación de Planificación. Se escribió un artículo sobre la estela 48 de Naranjo.



Evelyn Lisette Samayoa Cornel
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DGPCN

Vo.Bo.



Vilma Aracely Fialko Coxeman