

Licda. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez  
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Licda. Pálala Gálvez:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1112-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017. Corresponsiente del mes de agosto del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie A y correlativo No. 00009.

#### Actividades Realizadas:

1. Alineación y nivelación del muro de fachada del segundo cuerpo escalonado de sustentación en la tercera fila C, fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
2. Seguimiento a la restauración y consolidación en la Tercera fila C, con sillares nuevos en el segundo cuerpo escalonado de la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
3. Seguimiento Excavación del Pozo No. 78 ubicado en la fachada este.
4. Excavación del Pozo No. 81 ubicado en la fachada sur del lado oeste de la escalinata ceremonial.
5. Excavación del Pozo No.82 ubicado en la fachada sur del lado este de la escalinata ceremonial.
6. Registro gráfico de los Pozos No. 80 y 81.
7. Hidratación de cal para la preparación de mezcla.


#### Resultados Obtenidos

1. Se asesoró al encargado de grupo Reyes Murcia Pérez para que con el grupo de albañiles de seguimiento la alineación y nivelación de la tercera fila C de sillares en el segundo cuerpo de sustentación en la fachada norte integrando sillares de punta y laterales nuevos en vez de sillares originales ya quebrados y agotados, abarcando 43.50m de largo por 0.35m de alto. Esta actividad finaliza en un 100%. (Inciso a, b y c)
2. Se asesoró al encargado de grupo Reyes Murcia Pérez para que con el grupo de albañiles dar seguimiento a la restauración y consolidación de la tercera fila C del segundo cuerpo escalonado en la fachada norte, integrando sillares laterales con los sillares colocados de punta de 0.20 de ancho X 0.50 de largo y 0.30 de ancho X 0.60 de fondo formando encajuelados de celdas menores recuperando el volumen del núcleo con piedra bola de diferentes tamaños a lo largo de 43.50m con una altura de 0.35m, así mismo recuperación de volumen del núcleo del con piedra de bola. Esta actividad finaliza en un 100% (Inciso a, b y c)

3. Se asesoró al encargado de grupo Reyes Murcia Pérez y su ayudante Marvin Romeo Juárez Arévalo, para que dé seguimiento a la excavación del pozo No. 78 de 6.00 X 6.00m bajando el segundo estrato para dejar al descubierto los sillares de punta que aparecen de videncia en el primer cuerpo y la caja constructiva que sostiene al recinto en el segundo cuerpo que se viene siguiendo y la fachada este (Inciso a, b y c)
4. Se asesoró al encargado de grupo Reyes Murcia Pérez para que coordine con el grupo de excavadores Placido Aldana y su ayudante Víctor Mariano Morales Mónico, iniciar la excavación del Pozo No. 81 en la fachada sur abarcando el andén del primer cuerpo y el muro que nivela la plaza del lado norte. Con medidas de 1.50.00m X 6.00m para dejar al descubierto la evidencia del andén y la altura del muro de nivelación. Esta actividad finaliza en un 100% (Inciso a, b y c)
5. Se asesoró al encargado de grupo Reyes Murcia Pérez para que coordine con el excavador Placido Aldana y su ayudante Víctor Mariano Morales Mónico, para que se inicie la excavación del pozo No. 82 de 1.50 X 18m en la fachada sur, abarcando la banqueta de nivelación de la plaza, el primero y segundo cuerpo escalonado de sustentación del lado este del lateral de la escalinata ceremonial. Esta actividad finaliza en un 100%. (Inciso a, b y c)
6. Se asesoró al encargado de dibujo a i Rudy Morales para que coordinara con los dibujantes José Aldana Nuñez, Gonzalo Sánchez y un ayudante de excavación Placido Aldana para que realice el registro grafico de Planta, Elevación y cortes así como los perfiles de los estratos de los pozos No. 80 y 81 ubicados en la fachada principal sur del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad finalizó en un 100%. (Inciso a, b y c)
7. Se asesoró al encargado de grupo Reyes Murcia Pérez para que el encargado de la preparación de la mezcla Hugo Leonel Figueroa Elías e Japcel Marcony Gómez Pérez, realice la hidratación de 60 sacos de cal de 44 lib. En la pileta de 4-00 X 4.00m vaciando 84 botes de agua de 5 galones y que se removiera para convertirla en pasta de cal. (Inciso a, b y c)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 1112-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b y c)

  
Miguel Emerenéiano Acosta Zac

  
Ing. DYNAS CIVIARTE  
Ing. Bº. Pérez Rivera  
Sub Administrador  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural