

Licenciada Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Vice-Ministra de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1103- 2017, y Acuerdo Ministerial Número 34- 2017** correspondiente al mes de septiembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "A1" y correlativo 0005.

1. Actividades Realizadas:

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP) para discutir actividades del mes.
- 1.2. Reuniones con administradora del DECORSIAP y sus asistentes en Guatemala y Peten para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de septiembre.
- 1.3. Reunión con administrador del Parque Yaxhá, para determinar aspectos logísticos y de apoyo.
- 1.4. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranja en relación a:*
 - 1.5. Documentación de edificio B-24, Plaza Central.
 - 1.6. Documentación de edificio B-18, Plaza Central.
 - 1.7. Documentación de edificio A-1, Acrópolis Oeste.
 - 1.8. Documentación de túnel de saqueo en edificio C-9.
 - 1.9. Sondeos estratigráficos en patio central Acrópolis Oeste.
 - 1.10. Se realiza manejo de vegetación y conservación a edificios restaurados de Acrópolis Central en Naranja.
 - 1.11. Elaboración de fotografías, planos y dibujos
 - 1.12. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranja, en relación a:*
 - 1.13. Monitoreo de grupos saqueados de periferia sureste.
 - 1.14. Documentación en edificios 1 y 2 del grupo Las Palomas.
 - 1.15. Relleno de túnel de saqueo en edificio A-1.
 - 1.16. Elaboración de fotografías, planos y dibujos.

1.17. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Naranjo y Yaxhá en relación a:*

- 1.18. Consolidación de 80% cuerpo superior noroeste edificio B-24, Naranjo.
- 1.19. Consolidación del 80% penúltimo cuerpo norte de templo B-18, Naranjo.
- 1.20. Consolidación 35 % segundo cuerpo este edificio A-1, Acrópolis Oeste, Naranjo.
- 1.21. Consolidación 75% quinto cuerpo oeste sector escalinata, edificio 137, Yaxhá.
- 1.22. Consolidación de 70 % de quinto cuerpo este, edificio 137, Yaxhá.
- 1.23. Realización de fotografías, planos y dibujos

1.24. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos en relación a:*

- 1.25. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.26. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.27. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar.
- 1.28. Atención y manejo de vegetación en sitio San Clemente.

1.29. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura en relación a:*

- 1.30. Sigue colocación de cedazo a dormitorio operativos 1 en Naranjo.
- 1.31. Colocación de alero de lámina a un sector del dormitorio de operativos Nr.
- 1.32. Arreglo de piso en dormitorio de técnicos.
- 1.33. Sigue colocación de pisos de madera a dormitorio de operativos en Naranjo.
- 1.34. Corte de madera para quemar en el horno para producir cal.
- 1.35. Reparación del rancho dormitorio de personal que labora en la calera.
- 1.36. Producción de dos quemas para producir cal en sitio Naranjo.
- 1.37. Producción de una quema para producir cal en sitio Yaxhá.

1.38. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos en relación a:*

- 1.39. Lavado de tiestos cerámicos del grupo Las Palomas de Naranjo.
- 1.40. Cuantificación de materiales líticos de grupo El Carrizo, Naranjo.
- 1.41. Actualización de catálogos de materiales líticos de Naranjo, epicentro.
- 1.42. Análisis de cerámica de Acrópolis Oeste del sitio Naranjo.
- 1.43. Inventario de componentes óseos de entierros de Grupo Mano de León, Naranjo.
- 1.44. Consolidación de materiales óseos humanos de Grupo Mano de León, Naranjo.
- 1.45. Mercado de materiales líticos de Naranjo.
- 1.46. Mercado de materiales cerámicos de Naranjo.
- 1.47. Dibujo de figurillas del grupo La Bolsa, Naranjo.

1.48. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Documentación.*

- 1.49. Atención a público.
- 1.50. Digitalización de fotografías de sitio Naranja
- 1.51. Elaboración de catálogo de planera 1.
- 1.52. Dibujo de figurillas del grupo La Bolsa, Naranja.
- 1.53. Elaboración de informes de metas del mes de septiembre de DECORSIAP para Delegación de Planificación.

2. Resultados obtenidos:

En reuniones técnicas, se discutieron aspectos relacionados con intervenciones por parte de los siete programas técnicos científicos del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranja, y trabajos coordinados con el Parque Nacional Yaxha respecto de la restauración del edificio 137. También se contó con apoyo de préstamo de una motosierra por parte del Parque Yaxha, para poder cortar leña para realizar la quema de cal. También se dio apoyo al Parque Yaxha, para monitorear los sitios de Canajau, El Pital y Balamchak.

En cuanto al programa de Arqueología se continuó con la remoción de escombros relacionados con los cuerpos superiores de los edificios B-18 (fachada norte) y B-24 (fachada norte) de Naranja, así como de los dos cuerpos superiores del lado oeste del edificio 137 de Yaxhá, en total se ha avanzado en un 90%. Se excavaron tres pozos de sondeo estratigráfico en el patio central de la Acrópolis Oeste para determinar la ocupación más antigua. Se prosiguió con los trabajos de documentación del túnel de saqueo del edificio C-9 de Naranja con un avance del 100 %. Se ha continuado con los trabajos de conservación de estucos en los edificios restaurados, y manejo de vegetación en muros expuestos. De todos los trabajos se han realizado fotografías, planos y dibujos.

Respecto al programa de restauración, en relación al edificio B-24 de Naranja, se completó la restauración en un recinto ritual de la escalinata de la fachada norte. En relación al edificio B-18 se avanzaron 15 m2 en penúltimo cuerpo norte. En el edificio A-1 de la Acrópolis Oeste se hizo un avance de 40 % en la restauración del segundo cuerpo este. En el edificio 137 de Yaxha, se avanzó 15 m2 en la consolidación del quinto cuerpo oeste sector escalinata, así como 20 m2 en la restauración del cuerpo superior de la fachada este. De todos los trabajos se han realizado fotografías, planos y dibujos.

En el programa de rescate se llevó a cabo un monitoreo de 10 km2 de la periferia residencial del sitio de Naranja, zona sureste. En lo que corresponde a la documentación del grupo residencial Las Palomas se tuvo un avance aproximado de 45 m2. Se hizo un relleno de un túnel de saqueo de 9 m. ubicado en el edificio A-1. De todos los trabajos se han realizado fotografías, planos y dibujos.

En cuanto al Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum, Naranja, San Clemente y El Pilar se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbo en un área total estimada en 15 hectáreas.


En lo que corresponde al programa de infraestructura, se prosiguió colocando cedazo a ventanas del dormitorio 1 de operativos en Naranjo, donde también se colocó un alero de lámina para proteger de la lluvia. Se prosiguió colocando un piso de madera al dormitorio de operativos. Se hicieron arreglos al piso del dormitorio de técnicos. Se hizo arreglos al rancho-dormitorio de los trabajadores encargados de la producción de cal. Se cortaron tercios de leña para usar en el proceso de quema para producir cal. Se produjeron 60 m2 de cal en el sitio Naranjo y 30 m2 en el sitio de Yaxha. Se ha realizado trabajos de conservación y manejo de vegetación en edificios restaurados en la Acrópolis Central de Naranjo.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico, se lavaron unos 4,000 fragmentos cerámicos de excavaciones en varios edificios de Naranjo. Se completó el inventario de materiales líticos del Grupo El Carrizo. Se hizo un análisis de 9,000 tuestos cerámicos. Se marcaron todas las muestras líticas inventariadas. Se completó el inventario de materiales óseos de 8 entierros del grupo residencial Mano de León, todo el material fue consolidado con cola blanca y re-empacado.

En el programa de documentación se ha dado atención a visitantes que consultan documentos sobre los sitios de Naranjo, Yaxha y Nakum. Se prosiguió con la digitalización de fotografías en archivos relacionados con el sitio Naranjo. Se completó el proceso de inventario de la Planera 1 del centro de documentación. Se editaron planos del grupo La Bolsa de Naranjo para su publicación. Otras actividades puntuales relacionadas con documentación fueron el reporte de metas alcanzadas en el mes de septiembre para la Delegación de Planificación, y se ha documentado fotográficamente del libro de control de visitantes el número de visitantes que ingresan al sitio Naranjo.



Vilma Aracely Fialko Coxeman



Vo.Bo.

Evelyn Licette Sanayoa Comel

Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DGPCN