

Parque Nacional Tikal, 31 de Octubre/ 2017.
Informe No.10-2017.

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 1,116-2017**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 34-2017**, correspondiente al mes de octubre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000211**.

Actividades Realizadas, mes de Octubre. 2,017.

1. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Plaza mayor, Acrópolis norte, Complejo Q, T. I, Altar 6, y Grupo 6C-XXVI.
2. Restauración y consolidación paramento de muro, lateral sur, escalinata ceremonial de Templo I.
3. Restauración y consolidación, lado norte, extremo este, segundo basamento, muro uno. Tempo IV.
4. Recuperación de volumen con embono, segundo basamento, lado norte. Edificio 5D-15.
5. Restitución de volumen muro exterior, lado oeste, cámara 8. Edificio 5E-58, grupo G.
6. Restauración jamba sur, muro interior lado este, paramento interior, extremo Norte. Cámara central. Edificio 5D-105.
7. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama en plaza: este, central y oeste de grupo A. Calzada que une a grupos A y B. Como también, deshierbe de edificios grupo A: A-XVIII, A-III, A-IV, y A-XII.

Resultados Logrados, mes de Octubre/2017.

1. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica, en seco y húmedo: Plaza mayor, Acrópolis norte, Complejo Q, T. I, Altar 6, y Grupo 6C-XVI. Los trabajos consisten; en eliminar telas de araña, moscas que taladran la piedra, restos de tierra, así mismo, la micoflora que crece por humedad en paramentos de muros y plataformas piramidales de templos. (Total 1,739.05 m2).
2. En el lateral sur de escalinata ceremonial, de Templo I. Se verifico los trabajos de restauración por adiconamiento. Los trabajos consisten en adicionar material a sillares con un 15% de exfoliación en su paramento exterior. Como también, realizar el cambio de sillares en mal estado, sustituyéndolos por sillares nuevos. (Total 14.99 m2).
3. En fachada norte, extremo este, muro uno, segundo basamento. Tempo IV. Se verifico los trabajos de restauración. Los trabajos consisten en realizar el desmonte de sillares dañados, y sustituirlos por sillares nuevos. Así mismo, realizar recuperación volumétrica con embono, segundo basamento, extremo este, lado norte. Templo IV. (Total 12.35 m2).
4. Se verifico los trabajos de restauración, basamento de sustentación, lado norte. Edificio 5D-15. Los trabajos consisten en efectuar recuperación de volumen con embono, al basamento de sustentación, lado norte. Edificio 5D-15. (Total 20 m2).
5. Se verifico la restitución de volumen en muro exterior, lado oeste, cámara 8. Edificio 5E-58, grupo G. Los trabajos consisten en realizar integración volumen en muros exteriores de cámara 8. Edificio 5E-58 grupo G. (Total 5 m2).
6. En muro sur, cámara central. Edificio 5D-105. Se verifico la restauración de jamba sur, y muro interior lado este. Trabajos de restauración que tienen como objeto, estabilizar el muro, lado este, cámara central. Edificio 5D-105. (5.74 m2).
7. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de maleza y grama en plaza: este, central y oeste de grupo A. Calzada que une a grupos A y B. Como también, deshierbe de edificios grupo A: A-XVIII, A-III, A-IV, y A-XII. (Total 5,800 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

Vo. Bo



Ingeniero
Ermas Giménez
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Esteban Leopoldo González Heredia.