

Licenciada Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Vice-Ministra de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1103- 2017, y Acuerdo Ministerial Número 34- 2017** correspondiente al mes de octubre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "A1" y correlativo 0006.

1. Actividades Realizadas:

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP) para discutir actividades del mes.
- 1.2. Reuniones con administradora del DECORSIAP y sus asistentes en Guatemala y Peten para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de octubre.
- 1.3. Reunión con administrador del Parque Yaxhá, para determinar aspectos logísticos y de apoyo.
- 1.4. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranja en relación a:*
 - 1.5. Documentación de edificio B-24, Plaza Central.
 - 1.6. Documentación de edificio A-1, Acrópolis Oeste.
 - 1.7. Sondeos estratigráficos en patio central Acrópolis Oeste.
 - 1.8. Documentación en túnel fachada sur de edificio B-15, Acrópolis Central
 - 1.9. Elaboración de fotografías, planos y dibujos.
 - 1.10. Trabajos de topografía en patio este de Acrópolis Central.
- 1.11. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranja, en relación a:*
 - 1.12. Documentación en edificios 1 y 3 del grupo Las Palomas.
 - 1.13. Elaboración de fotografías, planos y dibujos.
 - 1.14. Trabajos de topografía en plaza del grupo Las Palomas.
- 1.15. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Naranja y Yaxha en relación a:*

- 1.16. Consolidación de 85% cuerpo superior noroeste edificio B-24, Naranjo.
- 1.17. Consolidación del 85% último cuerpo norte de templo B-18, Naranjo.
- 1.18. Consolidación 55 % segundo cuerpo este edificio A-1, Acrópolis Oeste, Naranjo.
- 1.19. Consolidación 80% quinto cuerpo oeste sector escalinata, edificio 137, Yaxhá.
- 1.20. Consolidación de 80 % de quinto cuerpo este, edificio 137, Yaxhá.
- 1.21. Realización de fotografías, planos y dibujos
- 1.22. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos en relación a:*
- 1.23. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.24. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.25. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar.
- 1.26. Atención y manejo de vegetación en sitio San Clemente.
- 1.27. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura en relación a:*
- 1.28. Sigue colocación de cedazo a dormitorio técnicos en Naranjo.
- 1.29. Construcción de cubierta a estela 18 de Naranjo
- 1.30. Sigue colocación de piso de madera a dormitorio de operativos en Naranjo.
- 1.31. Reparación del rancho dormitorio de personal que labora en la calera.
- 1.32. Colocación de letreros en plaza de Acrópolis Oeste.
- 1.33. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos en relación a:*
- 1.34. Lavado de tiestos cerámicos del grupo Las Palomas de Naranjo.
- 1.35. Cuantificación de materiales líticos de grupo La Bolsa, Naranjo.
- 1.36. Análisis de cerámica de grupo La Bolsa, Naranjo.
- 1.37. Inventario de componentes óseos de entierros de Grupo Mano de León, Naranjo.
- 1.38. Consolidación de materiales óseos humanos de Grupo Mano de León, Naranjo.
- 1.39. Marcado de materiales cerámicos de Nakum.
- 1.40. Inventario de muestras de materiales cerámicos de Naranjo
- 1.41. Elaboración de dibujos de materiales cerámicos.
- 1.42. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Documentación.*
- 1.43. Atención a público.
- 1.44. Digitalización de fotografías de sitio Naranjo.
- 1.45. Elaboración de catálogo de planera 2.
- 1.46. Elaboración de informes de metas del mes de septiembre de DECORSIAP para Delegación de Planificación.

2. Resultados obtenidos:

En reuniones técnicas, se discutieron aspectos relacionados con intervenciones por parte de los siete programas técnicos científicos del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, y trabajos coordinados con el Parque Nacional Yaxha respecto de la restauración del edificio 137.

En cuanto al programa de Arqueología se continuó con la remoción de escombros relacionados con el cuerpo superior del edificio B-24 (fachada norte) de Naranjo, así como de los dos cuerpos superiores del lado oeste del edificio 137 de Yaxhá, en total se ha avanzado en un 85%. Se ha continuado con la excavación de tres calas para definir la morfología de muros dentro del patio central de la Acrópolis Oeste para determinar la ocupación más antigua. Dieron inicio los trabajos de documentación del túnel de saqueo del edificio B-15 de Naranjo con un avance del 15%. Se ha continuado con los trabajos de conservación de estucos en los edificios restaurados, y manejo de vegetación en muros expuestos. De todos los trabajos se han realizado fotografías, planos y dibujos. Dieron inicio los trabajos de medición topográfica de los edificios restaurados en el patio este de la Acrópolis Central.

Respecto al programa de restauración, en relación al edificio B-24 de Naranjo, se laboró en la restauración de los escalones laterales del podium de la fachada norte. En relación al edificio B-18 se avanzaron 15 m2 en último cuerpo norte. En el edificio A-1 de la Acrópolis Oeste se hizo un avance de 55 % en la restauración del segundo cuerpo este, y dieron inicio los trabajos en el sector de la escalinata. En el edificio 137 de Yaxha, se avanzó 15 m2 en la consolidación del sexto cuerpo oeste sector escalinata, así como 15 m2 en la restauración del cuerpo superior de la fachada este. De todos los trabajos se han realizado fotografías, planos y dibujos.

En lo que corresponde a la documentación del grupo residencial Las Palomas se tuvo un avance aproximado de 45 m2. Se hicieron mediciones topográficas en la plaza central. De todos los trabajos se han realizado fotografías, planos y dibujos. También ha dado inicio el proceso de rellenado relacionado con el edificio 2.


En cuanto al Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum, Naranjo, San Clemente y El Pilar se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbado en un área total estimada en 15 hectáreas.

En lo que corresponde al programa de infraestructura, se colocó cedazo a ventanas del dormitorio de técnicos en Naranjo, también al laboratorio arqueológico y parte del dormitorio 2 de Operativos. Se prosiguió colocando un piso de madera al dormitorio de operativos. Se hizo arreglos al rancho-dormitorio de los trabajadores encargados de la producción de cal. Se hizo una cubierta a la estela 18 de la plaza central.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico, se lavaron unos 2,000 fragmentos cerámicos de excavaciones en varios edificios de Naranjo. Se completó el

inventario de materiales líticos del Grupo La Bolsa. Se hizo un análisis de 11,000 tuestos cerámicos. Se marcaron muestras cerámicas del sitio Nakum. Se completó el inventario de materiales óseos de 3 entierros del grupo residencial Mano de León, todo el material fue consolidado con cola blanca y re-empacado.

En el programa de documentación se ha dado atención a visitantes que consultan documentos sobre los sitios de Naranjo, Yaxha y Nakum. Se prosiguió con la digitalización de fotografías en archivos relacionados con el sitio Naranjo. Se completó el proceso de inventario de la Planera 2 del centro de documentación. Se editaron planos y fotos para la monografía del sitio La Honradez 2016. Otras actividades puntuales relacionadas con documentación fueron el reporte de metas alcanzadas en el mes de septiembre para la Delegación de Planificación, y se ha documentado fotográficamente del libro de control de visitantes el número de visitantes que ingresan al sitio Naranjo.


Evelyn Lisette Gamayo Cornel
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispanicos
IDAEH-DGPCN

Vo.Bo.



Vilma Aracely Fialko Coxeman