

Licda. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda. Pálala Gálvez:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1112-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017. Corresponsiente del mes de noviembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie A y correlativo No. 00012.

Actividades Realizadas:

1. Alineación y nivelación del andén en el segundo cuerpo escalonado de sustentación arriba del embono de la séptima fila, en la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
2. Recuperación de volumen del andén del segundo cuerpo escalonado, en la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
3. Alineación y nivelación de la primera a la tercera fila del basamento complementario de sustentación en la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
4. Seguimiento a la recuperación de volumen de la primera a la tercera fila con sillares nuevos, en sectores que presenta evidencia arqueológica, con piedra de block, en la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
5. Seguimiento a la recuperación de volumen de la primera a la tercera fila del basamento complementario de sustentación, con piedra laja como embone y piedra bola como relleno.
6. Preparación de mezcla para la recuperación de volumen del piso del andén del segundo cuerpo y el basamento complementario de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.

Resultados Obtenidos

1. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que con el grupo de albañiles y ayudantes de seguimiento la alineación y nivelación del andén del segundo cuerpo escalonado de sustentación en la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, a lo largo de 38m X 1.05m de ancho colocándose maistras con un grosor de 0.10m en la base y 0.08m en el norte, proporcionado una caída de agua de 0.02m hacia el norte. Esta actividad finaliza en un 100%. (Inciso a, b y c)
2. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que con el grupo de albañiles y ayudantes, den inicio a la recuperación de volumen al piso que forma el andén del segundo cuerpo escalonado de sustentación, utilizando piedrín grueso de 1 a 2” en la primera capa y piedrín de ¼ en la segunda capa, así como la

impermeabilización con una mezcla hecha con polvillo de piedra a lo largo de 38m con un ancho de 1.05m, en la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad finaliza en un 100% (Inciso a, b y c)

3. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que con los albañiles y ayudantes, nivelen y alíñen de la primera a la tercera fila del basamento complementario de sustentación, integrando sillares nuevos en vez de originales en mal estado de conservación, a lo largo de 38m con alturas de 0.83 y 1.03m. En la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad finaliza en un 100% (Inciso a, b y c)
4. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que con los albañiles y sus ayudantes inicien la recuperación de volumen de la primera a la tercera fila del basamento complementario de sustentación a lo largo de 38m, con filas de 0.33m, 0.34m de alto, realizando la reintegración de sillares nuevos trabajados artesanalmente, en la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad finalizó en un 100%. (Inciso a, b y c)
5. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y ayudantes, recuperen el volumen del núcleo con piedra laja como embone y piedra bola, a lo largo de 38m con alturas de 0.83m en la esquina este y 1.03m en la esquina oeste de la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. (Inciso a, b y c)
6. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y ayudantes, inicien la elaboración de mezclas para la recuperación de volumen del andén del segundo cuerpo escalonado de sustentación y la recuperación de volumen del basamento complementario de sustentación en la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad finalizó en un 100%. (Inciso a, b y c)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mí Contrato Administrativo No. 1112-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b y c)


Miguel Emerenciano Acosta Zac


Ing. Dimas Gispardo
Bo. Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural