

Licenciada Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Vice-Ministra de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales correspondiente del 03 al 31 del mes de enero del presente año, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 566-2018**, y **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "A1" y correlativo 0014.

1. Actividades Realizadas:

En el campo solo se dispuso de un 40% del personal operativo debido a que la mayor parte todavía está de vacaciones.

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reuniones con administradora del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de Enero.
- 1.3. Reuniones con administrador y coordinador técnico del Parque Yaxha, para discutir aspectos de formas de colaboración técnica y con insumos para intervención de edificio 137 de Yaxha.
- 1.4. Reunión con Directora Técnica del IDAEH
- 1.5. Reunión con Coordinadores de Unidades del IDAEH.
- 1.6. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo.*
- 1.7. Documentación en área de acceso a patio central de Acrópolis Oeste.
- 1.8. Excavación en edificio A1 de Acrópolis Oeste, sector sur de escalinata.
- 1.9. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo.*
- 1.10. Ploteo de cinco planos de grupos de la periferia de Naranjo, zona noroeste.
- 1.11. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Naranjo y Yaxha.*
- 1.12. Restauración en sector sur de escalinata de edificio A-1, Naranjo.
- 1.13. Consolidación último cuerpo fachada sur de edificio 137, Yaxhá.

- 1.14. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos.*
- 1.15. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.16. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.17. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar.
- 1.18. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.19. Limpieza general en campamento técnico y operativo en Naranjo.
- 1.20. Limpieza general en área del epicentro de ruinas de Naranjo y áreas de uso turístico.
- 1.21. Limpieza general en campamento técnico y operativo en Yaxhá.
- 1.22. Limpieza general en área de epicentro de ruinas en Nakum.
- 1.23. Arreglo de camino entre campamento y área de ruinas en Naranjo.
- 1.24. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos.*
- 1.25. Cambio de cubiertas protectoras de estelas en bodega lítica en Yaxha.
- 1.26. Limpieza general en estantes y cajas de materiales en bodega cerámica, Yaxha.
- 1.27. Cambio de cubiertas plásticas a vasijas fragmentadas de bodega cerámica en Yaxha.
- 1.28. Marcado de materiales líticos pulidos y tallados del Grupo Las Palomas, Naranjo.
- 1.29. Separación de materiales líticos por tipo de herramienta, Grupo Las Palomas, Naranjo
- 1.30. Análisis de restos óseos de entierro 007 del grupo Yaxnik, Naranjo
- 1.31. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Documentación.*
- 1.32. Atención a público.
- 1.33. Catalogación de planos de edificios B-18 y A-1 de Naranjo.
- 1.34. Edición de monografía arqueológica de Naranjo 2017, capítulos 1-3.
- 1.35. Digitalización de planos de secciones norte-sur y este-este de Acropolis Oeste.
- 1.36. Actualización de fichas de archivo documental.
- 1.37. Traducción al inglés de dos artículos sobre arqueología de Naranjo.
- 1.38. Programación anual de metas del DECORSIAP para Delegación de Planificación.
- 1.39. Reporte de metas mes de enero 2018.

2. Resultados obtenidos:

En reuniones técnicas, se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, y trabajos coordinados con el Parque Nacional Yaxha respecto de la restauración del edificio 137. También se discutió sobre la necesidad de que se fortalezca la unidad técnica del Parque Yaxha en relación a trabajos de conservación arquitectónica, para que ellos puedan encargarse por sí mismos del mantenimiento de edificios restaurados dentro del Parque.

En cuanto al programa de Arqueología en Naranjo, se excavaron 10 metros cuadrados en el sector sur de la escalinata del edificio A-1 de la Acropolis Oeste de Naranjo.

En cuanto al programa de restauración, se avanzaron 6 m2 en la restauración del sector sur de la escalinata del edificio A-1, de la Acrópolis Oeste de Naranjo. En el edificio 137 de Yaxha, se avanzó 6 m2 en la consolidación del cuerpo superior sur.

En lo que corresponde al programa de infraestructura, se hizo arreglo en un área de 20 m2, rellenando baches en un sector entre el campamento y el área de ruinas en Naranjo.


Respecto del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum y Naranjo se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbado en un área total estimada en 15 hectáreas.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico en Yaxha, se marcaron, 300 fragmentos líticos tallados provenientes del grupo Las Palomas, Naranjo. Los mismos fueron posteriormente clasificados de acuerdo al tipo de herramienta. Se lavaron 400 tuestos cerámicos provenientes de excavaciones en la Acrópolis Oeste de Naranjo. Se hizo cambio de cubiertas protectoras a cuatro estelas de Naranjo depositadas en la bodega lítica en Yaxha. También se cambiaron cubiertas plásticas a los fragmentos de vasijas depositadas en el laboratorio cerámico de Yaxhá. En lo que corresponde al laboratorio de Naranjo, se analizaron los restos óseos del entierro No. 007 del grupo Yaxnic, de Naranjo. Los materiales también fueron consolidados.

En el programa de documentación se ha dado atención a visitantes que consultan documentos sobre los sitios de Naranjo, Yaxha, Nakum, Topoxte y Tikal. Se tradujeron al inglés dos artículos sobre arqueología en el sitio de Naranjo. Fueron catalogados 10 planos correspondientes a los edificios A-1 y A-3 de Naranjo. Se prosiguió actualizando la base de datos del archivo documental de DECORSIAP. Otras actividades puntuales relacionadas con documentación fueron a) la elaboración de la programación anual de metas para la Delegación de Planificación, del POA 2018. Se realizaron avances en un 20% en la edición de la monografía de excavaciones arqueológicas del sitio Naranjo temporada 2017. Se hizo entrega del reporte de metas de DECORSIAP cumplidas en el mes de enero 2018.



Vilma Aracely Fialko Coxeman



Institución Mexicana Pellerer
INDAEH
Instituto de Cultura y Patrimonio
Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural