

Jladys Elizabeth Palala Gálvez.
ministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Cachao.

la Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle
de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo p
os profesionales Numero: 554-2018** aprobado mediante el **Acuerdo Minister
o: 8-2018**, correspondiente al periodo del 3 al 31 de enero, del presente año, y p
le mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y núme
ades Realizadas, mes de Enero. 2,018.**

mpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Complejos: Q, R y O.
sarmado de bodegas de herramientas y materiales en Plaza de Siete Templos
upo G.

nservación preventiva de sisas o juntas que se encuentran seccionadas, en
junda. plataforma que sirve de base a las estructuras: 5D-24, 5D-25, y 5D-2
rópolis Norte.

uperación de volumen con embono, basamento complementario, lado nor
ificio 5D-15.

tracción de sillares labrados en cantera ubicada al Nor-Este de la carretera q
duce hacia Uxactún. Material que se utilizara para los trabajos de restauración
Edificio 5D-105.

el sitio arqueológico de Uxactún, se realizó chapeo de maleza y grama: plaza esti
este, grupo E. Como también, la calzada que une al grupo: D y E. Así mismo
lizó deshierbe en las estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII sub, E-IX, y E-X. de Grup

estructuras. (Total 2,671.76 m²).

e verifico los trabajos de desmonte de 2 bodegas de materiales y herramientas en Plaza Siete Templos, otro en grupo G. Los trabajos de desmonte consistió en retirar las láminas que servían de techo, desmonte de la estructura de tubería para adamio. Así mismo se retiró el material que servía de piso a las bodegas. (Total 43 m²).

e verifico los trabajos de conservación preventiva de sisas o juntas que se encuentran seccionadas, en la segunda plataforma que sirve de base a las estructuras: 5D-23, 5D-24, 5D-25. Acropolis Norte. Los trabajos consisten en eliminar las plantas rastreras que crecen en las juntas o sisas seccionadas, así mismo, retirar el material suelto de las mismas. Como también, realizar resanado de material nuevo en las áreas seccionadas. (Total 32.40 metros lineales).

2 verifico los trabajos de restauración, basamento complementario, lado norte edificio 5D-15. Los trabajos consisten en efectuar la integración de sillares nuevos basamento complementario, lado norte. Edificio 5D-15. (Total 10 m²).


3 verifico los trabajos de extracción de sillares en cantera ubicada al Nor-Este de la retera que conduce hacia Uaxactún. Los sillares de caliza se necesitan para la restauración de la bóveda de cámara central Edificio 5D-105. (Total 24 Sillares de 30 x 0.60 x 0.30).

4 verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeado: maleza y grama; plaza este, y oeste, grupo E. Como también, la calzada que un grupo: D y E. Así mismo se realizó deshierbe en las estructuras: E-I, E-II, E-III VII sub, E-IX, y E-X. de Grupo E. (Total 6,500 m²).

5 los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

6


Esteban Leopoldo González Heredia.



Lic. Jorge Estuardo
Roldán Sanitzo
Administrador General/
Parque Nacional Tikal