

Parque Nacional Tikal, 31 de enero del 2018
Informe No.01-2018

Licenciada:
Gladys Elizabeth Pálala Galvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda: Pálala Galvez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades correspondiente al período del 3 al 31 del enero, del presente año, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 558-2018**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número: **8-2018**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000110.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión en los trabajos de restauración y consolidación en los restos de la pared oeste, de la bóveda del recinto central en su extremo norte. grieta entre el núcleo y pared oeste de bóveda, en su extremo norte del recinto central del edificio 5D-105.
2. Asesoría y supervisión en el desmonte de la bodega que sirvió para guardar herramientas para los trabajos realizados en el grupo "G", en años anteriores y el traslado de los materiales, herramientas y tubería par andamio, hacia la bodega a un costado del templo V.
3. Se continúa con el registro gráfico, en la cámara norte y esquina sureste del edificio 5D-105.
4. Asesoría y supervisión en la continuación de la talla de los blocks de piedra caliza que se utilizaran en la restauración de la bóveda en su extremo norte.
5. Extracción de bloques de piedra caliza en cantera, para sillares que servirán en los trabajos de restauración en el recinto central y recinto norte del edificio 5D-105.
6. Continuación con el proceso de análisis del material cerámico recuperados en las investigaciones en el edificio 5D-105.

Resultados Obtenido:

1. El trabajo consistió en la limpieza de una grieta de 0.80m. x 0.60m. X 0.14m. que se encuentra entre el núcleo y el muro oeste, exterior de la bóveda del recinto central, en su extremo norte, del edificio 5D-105. Eliminando toda el material suelto hasta llegar el núcleo firme. En donde se pudo observar que el fragmento de muro oeste de bóveda del recinto central del edificio se encuentra desfasado hacia afuera de la línea de trayectoria que debería tener el muro.
2. Desmantelamiento de la Bodega de 6.00m. de largo X 4.00m. de ancho, en el grupo "G", consistió en quitar las láminas del techo y de las láminas que sirvieron de pared, desmonte de

- tubería para andamiaje que sirvió como la estructura de la bodega, se removió la torta de piso de la bodega demantelada y se junto toda la tierra.
3. El trabajo de registro gráfico consistió en la continuación del dibujo de elevación del muro del primer cuerpo, fachada este del edificio 5D-105; continuación de los dibujos en el recinto norte del edificio 5D-105.
 4. Corte y talla de sillares para la restauración de la bóveda del recinto norte del edificio 5D-105. Se tallaron 10, con su medida requerida por el restaurador.
 5. Los trabajos en cantera consistieron en la extracción de 20 block de piedra de 0.80m X 0.40m. X 0.30m. que nos hacen un total de 0.48m². y 0.144m³. de roca caliza extraída.
 6. En el presente mes los trabajos de laboratorio consistieron en el inicio de la clasificación de la cerámica y material lítico, concha, y hueso encontrados en las excavaciones realizadas en el edificio 5D-105, correspondiente al periodo 2008-2009. Se analizaron 12 bolsas de materiales.


Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No. -2018 y Acuerdo Ministerial No. -2018, y se amplia la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la administración

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES



Vo.Bo



Lic. Jorge Estuardo
Roldán Serrano
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural