

Guatemala, 28 de febrero del 2018.

Informe: 2-2018.

Licenciada:

Gladys Elizabeth Palala Gálvez

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural

Su Despacho.

Estimada licenciada:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 568-2018, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, correspondiente al mes de **febrero del año 2018** y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie "C" y correlativo 000020**.

**Actividades Realizadas:**

1. Asesoría en los trabajos de excavación e investigaciones arqueológicas y liberación de escombros en la esquina Noroeste de la fachada Norte del edificio A-2, de la acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal en el municipio de Melchor de Mencos, Petén.
2. Asesoría en los trabajos de excavación e investigaciones arqueológicas y liberación de escombros en el sector central de la fachada Norte del edificio A-2, de la acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal en el municipio de Melchor de Mencos, Petén.

3. Asesoría en los trabajos de investigaciones arqueológicas y liberación de escombros en la base de la fachada Este de la acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal en el municipio de Melchor de Mencos, Petén.
4. Asesoría en los trabajos de excavación e investigaciones arqueológicas y liberación de escombros en la fachada Este del edificio A-1, de la acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal en el municipio de Melchor de Mencos, Petén.
5. Asesoría en los trabajos de excavación e investigaciones arqueológicas y liberación de escombros en el sector Sur de la escalinata de la fachada Este del edificio A-1, de la acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal en el municipio de Melchor de Mencos, Petén.

#### **Resultados Obtenidos:**

1. Se continuaron las excavaciones arqueológicas en el edificio A-2, En esta oportunidad se realizó una liberación de 10 metros cuadrados en la esquina Noroeste de la fachada norte del edificio A-2, específicamente desde la esquina Noroeste hacia el Este, cerca del vano Oeste. En esta oportunidad se localizaron las primeras hiladas de sillares del muro de la fachada norte del edificio, aunque se encuentran en mal estado de conservación, todavía es posible definir los arranques para la restauración.



2. Se continuaron las excavaciones arqueológicas en el edificio A-2, En esta oportunidad se realizó una liberación de 11 metros cuadrados en el sector central de la fachada norte del edificio A-2, específicamente en el sector

central de la fachada Norte del edificio. En esta oportunidad se localizaron las primeras hiladas de sillares del muro de la fachada norte del edificio y el vano central que se encuentra en regular estado de conservación, sin embargo, todavía es posible definir los arranques para la restauración.



3. Se continuaron con las investigaciones arqueológicas de la base de la fachada Este de la acrópolis Oeste, con la finalidad de localizar la escalinata o sea el acceso a la Acrópolis. Se ha realizado una trinchera de 3 metros de largo por 1.50 metros de ancho desde la base hasta el sector superior. Hasta el momento solo se han removido materiales de escombros.




4. Se continuaron las investigaciones arqueológicas y liberación de escombros en el sector Suroeste del edificio A- 1, de la acrópolis Oeste. En esta oportunidad se han localizado los muros de sillares en regular estado de conservación desde la esquina Sureste hasta el lateral Sur de la escalinata. En total se ha removido 30 metros cuadrados de mortero podrido para restablecer la consolidación de los sillares.




5. Se continuaron las investigaciones arqueológicas y liberación de escombros en el sector Sur de la escalinata del edificio A- 1, de la acrópolis Oeste. En esta oportunidad se liberaron 15 metros cuadrados de escombros en donde se localizaron las huellas y contrahuellas de la escalinata en regular estado de conservación.



  
Freddy Antonio Ramirez Baldizón

Vo. Bo.

  
Evelyn Lisette Samayoa Cornel  
Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate  
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IDAEH-D-GPCN