

Guatemala, 28 de febrero 2018
Informe No. 02-2018

Licda. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda. Pálala Gálvez:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 552-2018 y Acuerdo Ministerial No. 8-2018. Correspondiente al mes de febrero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie B1 y correlativo No. 00002.

Actividades Realizadas:

1. Mantenimiento de conservación arquitectónica Palacio 5D-128 Acrópolis Central.
2. Mantenimiento de conservación arquitectónica Palacio 5D-53 Acrópolis Central.
3. Preparación de mezcla para el mantenimiento de conservación arquitectónica.
4. Colocación de lonas a la cubierta de protección en la Plaza Oeste.
5. Extracción y traslado de tierra blanca caliza.
6. Extracción de piedra laja para embone.
7. Preparación y entrega de proyecto de investigación y restauración del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste y el POA.

Resultados Obtenidos

1. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que con los albañiles y ayudantes coordine el inicio de mantenimiento de conservación arquitectónica en la Acrópolis Central edificio 5D-128, en donde se comenzó con el deshierbe en el interior de las cámaras y piso así como sobre muros y partes superiores, extrayendo raíces gruesas y finas, también se sacó material muerto de las juntas del embonado, recuperando su volumen con material nuevo, mezcla, piedra bola amorfá grande y pequeña, pedrín de ¼ de grosor y se tiró piso en 4 cámaras con desniveles para evacuación de agua, aplicando impermeabilización con mezcla y polvillo. (Inciso a, b y c)
2. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y ayudantes, coordine el inicio de mantenimiento de conservación arquitectónica en la Acrópolis Central edificio 5D-53, en donde se comenzó con el deshierbe de la parte baja sobre el piso y muro de la fachada principal, muros y piso de la cámara norte, quedando pendiente la recuperación de volumen. (Inciso a, b y c)
3. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y ayudantes, den seguimiento a la preparación de mezcla aplicando la formula 2 X 1 (2 carretadas de tierra blanca caliza X 1 saco de

cal ya hidratada) lista para su uso, 40 carretadas de tierra X 20 sacos de cal y 40 cubetadas de agua y 20 cubetadas de lejía. (Inciso a, b y c)


4. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y ayudantes, coordine la colocación de 3 lonas nuevas de color verde de 12 X 39 pies de largo, la primera en la fachada este, la segunda en la fachada oeste y la tercera en la fachada principal sobre la Cámara Sur del lado este. (Inciso a, b y c)

5. Se asesoró al encargado de grupo de mantenimiento nombrado para trabajos de mantenimiento arquitectónico de conservación, realicen extracción de tierra blanca caliza para continuar con la recuperación de volumen al piso del Palacio 5D-53 en la Acrópolis Central, extrayendo 4 m³ y trasladándolo hacia la Plaza Oeste para la preparación de la mezcla al 2 X 1 (2 carretadas de tierra X un saco de cal ya hidratada. Esta actividad continúa (Inciso a, b y c)


6. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y sus ayudantes den seguimiento a la extracción de la piedra laja para embone en el km 57 sobre la ruta asfáltica hacia Socotzal y 2 km hacia el oeste sobre una colina, esta actividad se realiza con 5 equipos formando con 2 personas cada uno. Esta actividad continúa. (Inciso a, b y c)

7. Esta actividad consiste en la preparación del proyecto de investigación y restauración del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste 2018, así como la elaboración del POA-2018, su impresión y entrega de los 2 documentos a la asesora de la Unidad Técnica para su autorización. Esta actividad finaliza (Inciso a, b y c)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 552-2018 y Acuerdo Ministerial No. 0000-2018, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b y c)



Miguel Emerenciano Acosta Zac



Irma Jimas Gildardo
Pérez Rivera
B.D. Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Arqueológico