

Guatemala, 28 de febrero 2018.
Informe 02-2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el Contrato Administrativo por servicios Técnicos Número 567-2018, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 8-2018, correspondiente al mes de febrero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie A3 número correlativo 0004.

Actividades Realizadas:

1. Apoyo en el mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio 137 en el sitio arqueológico Yaxha.
4. Apoyo en la restauración del edificio A-1 en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Apoyo en la restauración del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo.
6. Apoyo en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.

Resultados Obtenidos:

1. Se hicieron trabajos de limpieza en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo.
2. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 8 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo específicamente en las áreas visitadas por el turismo.
3. Se trabajó en la restauración del edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se hicieron trabajos de recuperación de volumetría en el último cuerpo de la pirámide y en la esquina sureste de la pirámide en donde se trabajó una superficie de 15 m².
4. En el edificio A-1 en la Acrópolis Norte de Naranjo, se trabajó en la recuperación de volumen en el núcleo del muro a lo largo de la fachada este en el lado norte de la escalinata, recuperando 10 m² de fachada entre volumetría de núcleo y sillares tallados.
5. En el edificio B-18 en la Plaza Central de Naranjo se trabajó en la estabilización del talud en el antepenúltimo cuerpo de la fachada oeste extremo norte, en donde se estabilizó 12 m² entre relleno constructivo y muros que aún conservan sus sillares originales.
6. En el edificio B-24 en el extremo sur de la Plaza central de Naranjo se inició con la restauración de los mascarones ubicados en la parte superior de la pirámide en la fachada sur, para lo cual se inició el trabajo con el acondicionamiento del sistema de andamiaje y la estabilización de 3 m² del mascarón.



Raul Eduardo Noriega Girón

Evelyn Estina Samayoa Cornel

Coordinadora Administrativa
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
ID@EH-DGPCN

C.c. Administración DECORSIAP Archivo.