

Licenciada:  
Gladys Elizabeth Pálala Galvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Licda: Pálala Galvez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 558-2018**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 08-2018**, correspondiente al mes de abril del 2018, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000114.

#### **Actividades Realizadas:**

1. Supervisión en el traslado de tierra calliza de el banco de tierra que se ubica en la ruta Tikal-Uaxactún. Material que se utilizará en la elbaoración de mezcla, que se usará en los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
2. Supervisión en el traslado de bloques de piedra caliza extraídas en cantera ruta Uaxactún, hacia el lado posterior del templo V.
3. Supervisión en el seguimiento del programa de conservación en la Acropolis Central, Parque Nacional Tikal, que consiste en el desyerbe, y tapado de grietas, resultado de la extracción de raíz de la maleza que crece pegada al edificio.
4. Asesoría y supervisión en el inicio de la restauración del muro Oeste, de la bóveda extremo Norte del recinto central del edificio 5D-105.
5. Supervisión en el tallado de sillares de piedra caliza, que se utilizaran en la restauración de la bóveda en su extremo norte del recinto central del edificio 5D-105.
6. Supervisión en la elaboración de dibujos en calco de los registros gráficos que se han realizado en el edificio 5D-105.

#### **Resultados Obtenido:**

1. Se coordino con el encargado de transporte para el traslado de 15.00m3. de tierra caliza del banco de tierra que se localiza aproximadamente a 300m. hacia el Nor-oeste de las oficinas de la administrcion del Parque Nacional Tikal, hacia el lado posterior del Templo V.
2. Se coordino con el encargado de transporte, para el traslado de 100 bloques de piedra caliza de la cantera hacia el lado posterior del templo V, que se utilizaran en los trabajos de restauración del edificio 5D-105.

3. Supervisión en la limpieza y desraizado en arranque de escalina, lado este; arranque de lateral sur y norte de escalinata; y arranque de muro, fachada este, lado norte del edificio 5D-49, Acropolis Central, con un área de 5.00m<sup>2</sup>, Posteriormente a la extracción de raíces y la limpieza del área mencionad se procede al tapado y resanes de 5.00m<sup>2</sup>. Utilizándose 220 piedras para embone de diferente tamaño y forma; 24 tambos de mezcla; 10 garrafones de agua.
4. El trabajo consistió en la restauración del muro oeste de bóveda de recinto central del edificio en donde se restauró un área de 4.00m<sup>2</sup>, Utilizándose 15, sillares tallados de 0.60 X 0.35 X 0.25m. 10 cubetas de mezcla, 60 piedras para embone, 4 garrafones de agua.
5. El trabajo consiste en el tallado de 20 sillares de piedra caliza, con la medida que el restaurador le solicite. Sillares que se utilizaron en la restauración de la bóveda en recinto central del edificio 5D-105.
6. El trabajo consistió en el calcado de 15 dibujos realizados en campo con papel milimetrado, producto de las investigaciones arqueológicas realizadas en el edificio 5D-105.

Nota:

- En el presente mes los operativos se presentaron a trabajar el 10 del presente mes, en donde les repusieron días ganados en la semana de cuadrilla del Plan de Prevención de Incendios Forestales 2018.
- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.0558-2018 y Acuerdo Ministerial No.08-2018, y se amplía la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la Unidad de Arqueología del PANAT.

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.



Ing. Jimas, Orlando  
Pérez Rivera  
Sub Administrador  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

# BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

PROP. BENITO RAFAEL BURGOS MORALES  
 CALLEION EL CRUCERO CIUDAD FLORES FLORES, PETEN

FACTURA DE PEQUEÑO  
 CONTRIBUYENTE  
 SERIE B

NIT: 1209501-K

Nº 000114

DIA	MES	AÑO
30	4	2018

Nombre: *Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural*

Dirección: *Avenida 11-11 Zona A, Grafema 1a*

NIT:

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	<i>Honorarios por Servicios Técnicos prestados a la Unidad de Arqueología del Parque Nacional Itzamal, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de Abril/2018. Según Contrato Administrativo No 558-2018 y Acuerdo Ministerial No 08-2018</i>	<i>5500</i>
	<i>Cancelado</i>	
	<i>Son: Cinco Mil Quinientos Quetzales Exactos</i>	
TOTAL EN LETRAS		

IMPRESA "MIRPA" NIT. 761096-3 Tel. 7924-8364  
 Fecha de Vencimiento: 23/03/2019

Res. No. 2017-5-1026274-5004 de fecha 23/03/2017 del 101 al 150

ORIGINAL CLIENTE - DUPLICADO CONTABILIDAD

TOTAL Q.

*5500*