

Guatemala 31 de agosto del 2018
Informe 08-2018

Licenciada Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Vice-Ministra de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales correspondiente al mes de agosto del presente año, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 566-2018**, y **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "A1" y correlativo 0023.

1. Actividades Realizadas:

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reunión con administradora del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de agosto.
- 1.3. Reunión con Administrador del Parque Yaxha.
- 1.4. Reunión con Arq. Rafael Chang del departamento de arquitectura de la UMG para realización de idealizaciones de Acrópolis Oeste de Naranjo.
- 1.5. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo.*
- 1.6. Excavación de un pozo de sondeo en patio central de Acrópolis Oeste
- 1.7. Continúa excavación de escalinata de acceso a Acrópolis Central.
- 1.8. Excavaciones en fachada Este sector sur de edificio B-15.
- 1.9. Limpieza de sillares de mascarones fachada sur, edificio B-24.
- 1.10. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo.*
- 1.11. Ploteo de cinco planos de grupos de la periferia de Naranjo, zona noroeste.
- 1.12. Monitoreo de saqueos en sector sureste de la periferia residencial de Naranjo.
- 1.13. Rescate arquitectónico en edificio A-3 de Ceibal. Restauración esquina NO.
- 1.14. Documentación de rescate em grupo Las Palomas, Naranjo.

- 1.15. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Naranjo y Yaxha.*
- 1.16. Restauración de antepenúltimo cuerpo norte de edificio B-18, Naranjo al 70%.
- 1.17. Restauración de fachada norte edificio A-2 al 70%, Acrópolis Oeste, Naranjo.
- 1.18. Consolidación sector central mascarones fachada sur edificio B-24, Nar. Al 60%

- 1.19. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos.*
- 1.20. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.21. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.22. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar.

- 1.23. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.24. Construcción de dormitorio 3 en Naranjo, 100% paredes de madera, muro perimetral de piedra al 100%.
- 1.25. Arreglo de camino entre Acrópolis Oeste y campamento sitio Naranjo al 50%.
- 1.26. Arreglo camino entre Acrópolis Oeste y área de calera al 15%.
- 1.27. Arreglo de barandas de acceso a Acrópolis Oeste y edificio B-24.
- 1.28. Elaboración de gradas de tierra y madera en edificio C-7-Mirador.
- 1.29. Corte de piedra y madera para elaboración de cal.
- 1.30. Elaboración de cal.
- 1.31. Arreglos de cedazo en dormitorio de técnicos.

- 1.32. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos.*
- 1.33. Embalaje en cajas plásticas de colección de materiales óseos de Naranjo.
- 1.34. Separación por contexto de materiales cerámicos de Acrópolis Oeste.

- 1.35. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Documentación.*
- 1.36. Atención a público.
- 1.37. Edición de monografía arqueológica de Naranjo 2017, Bibliografía.
- 1.38. Traducción al inglés de un artículo sobre investigación del DECORSIAP en Tikal.
- 1.39. Reporte de metas mes de agosto 2018 para Delegación de Planificación.
- 1.40. Memoria sobre logros mensuales (agosto) para Dirección Técnica del IDAEH.
- 1.41. Elaboración de idealizaciones arquitectónicas de Acrópolis Oeste de Naranjo.
- 1.42. Presentación de ponencia sobre Iconografía de frisos del edificio Aurora de Naranjo, en Simposio de Arqueología de Guatemala.
- 1.43. Elaboración de plan de intervención arqueológica y conservación en sitio Tayazal, Petén (al 50%).

2. Resultados obtenidos:

Se participó en reunión con personal técnico y operativo del DECORSIAP, para determinar actividades a realizar, y especificar los insumos y personal operativo necesario. Reunión con administrador del Parque Yaxha, para acordar apoyo para estabilizar edificio con problemas estructurales. Se han realizado reuniones de trabajo con Arq. Rafael Chang de la USAC, con el objeto de terminar proceso de idealización de edificios de Acrópolis Oeste de Naranjo.

En cuanto al programa de Arqueología en Naranjo, se completaron los trabajos de excavación en el edificio A-2 de la Acrópolis Oeste de Naranjo, donde se excavó un pozo en cada uno de los tres recintos. Las excavaciones en la escalinata de acceso a la Acrópolis Central dieron reinicio para determinar la existencia de una escalinata subyacente a la de la última época. Dieron inicio las excavaciones en fachada este de edificio B-15, sector sur con objeto de ubicar túnel de saqueo sur, se documentaron 5 m².

En cuanto al programa de restauración, se avanzaron 35 m² para aproximar en un 80% los trabajos en la fachada norte del edificio A-2 de la Acrópolis Oeste de Naranjo. En cuanto al edificio B-18, de Naranjo, se avanzaron 30 m² en la restauración del antepenúltimo cuerpo de la fachada norte, con lo que se alcanzó un 70% de avance general. En relación al edificio B-24 de Naranjo, se hizo un avance de 3 m² en la consolidación del sector central de los mascarones del edificio B-24, alcanzando con ello un 60% de la meta programada.


En el Programa de Rescate, se prosiguió el trabajo de topografía ubicando la cuadrícula de excavación y los sectores arquitectónicos expuestos en el basamento de acceso al grupo Las Palomas. Se excavaron varios pozos de sondeo en edificio 1 del grupo Las Palomas haciendo un aproximado de 40 m². Se avanzó a 90% en la recuperación de volumen en esquina NO del primer cuerpo del edificio A-3 de Ceibal.

En lo que corresponde al programa de infraestructura, se hizo arreglo en un área de 200 m², rellenando baches entre la Acrópolis Oeste y el campamento, y el área de la calera en Naranjo. Se terminó en un 100% la construcción del dormitorio 3 de operativos, donde se hizo un muro perimetral y colocó paredes de madera y ventanal con cedazo. Fueron arreglados los barandales y gradas de acceso a la Acrópolis Oeste y el edificio B-24. También se construyeron gradas de tierra con madera para subir al edificio C-7-Mirador. Se hicieron arreglos en el cedazo que protege las ventanas y soleras de los dormitorios de Técnicos.

Respecto del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum, Naranjo y El Pilar, se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbado en un área total estimada en 37 hectáreas.

Las actividades de Laboratorio Arqueológico en el sitio de Naranjo se enfocaron en hacer una separación de bolsas con materiales cerámicos recolectados en las excavaciones de la Acrópolis Oeste, según contexto. También se embolsó en cajas plásticas, los restos óseos de los grupos residenciales de Naranjo.

En el programa de documentación se apoyó para que técnicos de PACUNAM realizaran copias de informes del DECORSIAP, relacionados con arqueología y restauración en Naranjo. Se tradujo al inglés un artículo sobre arqueología relacionado con el sitio Tikal. Se prosiguió realizando la edición del reporte de Naranjo 2017, correspondiente a la bibliografía. Otras actividades puntuales relacionadas con documentación fueron 1) la elaboración del reporte de avance de metas del mes de agosto para la delegación de planificación, 2) Memoria de logros y productos para la Dirección Técnica del IDAEH y 3) Presentación de conferencia sobre la iconografía de los frisos del edificio Aurora de la Acrópolis Central de Naranjo en Simposio de Arqueología. Se hicieron dos idealizaciones arquitectónicas de la Acrópolis Oeste. Se escribió la parte introductoria, objetivos, aspectos teóricos y metodología para la realización de un futuro proyecto en el sitio Tayasal.



Vilma Aracely Fialko Coxeman

Vo.Bo.



Lic. Edin Hernández Payes
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate de
Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DGPCN