

Guatemala, 28 de septiembre-2018  
Informe No. 09-2018

Licda. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez  
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Licda. Pálala Gálvez:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 552-2018 y Acuerdo Ministerial No. 8-2018. Correspondiente al mes de septiembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B1 y correlativo No. 000011**.

#### **Actividades Realizadas:**

1. Hidratación de cal para añejamiento.
2. Preparación de mezcla.
3. Corte de piedras en block.
4. Preparación de sillares.
5. Integración de sillares muro interior y exterior sección central fachada norte.
6. Modificación de la cubierta de protección fachada este.
7. Modificación de la cubierta de protección fachada norte lado este.
8. Toma de información Pozo No. 82.
9. Consolidación del Tercer Mascaron del friso fachada norte del Palacio 5D-91 de Plaza de los Siete Templos.

#### **Resultados Obtenidos**

1. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac, para que coordine con los albañiles y ayudantes, la preparación de 60 sacos de cal, hidratándola con 120 cubetadas de 5 galones de agua en una pileta de 4 X 4 X 0.60, realizando la actividad 2 veces en total se hidrató 240 sacos de cal con 240 cubetadas de agua, removiéndose para su añejamiento antes de utilizarse en la restauración. Preparando un total de 9.60m<sup>3</sup> Quedando finalizada la actividad en un 100%. (Inciso a, b y c)
2. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, coordinen la preparación de la mezcla para la restauración, se batieron 2 piletas de 4 X 4 X 0.60m de alto, haciendo la actividad 2 veces, con 120 carretadas de tierra blanca caliza, 120 carretadas de cal ya hidratada, 240 cubetadas de agua. Preparando un total de 19.20m<sup>3</sup>. Quedando finalizada la actividad en un 100%. (Inciso a, b y c)

3. Se asesoró al encargado de grupo don Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y sus ayudantes coordine el corte artesanal con sierra de aire 43 blocks de piedra caliza a la mitad con medidas de 0.60 de largo X 0.45 de ancho X 0.40m de alto para la preparación de sillares con medidas de 0.60 de largo X 0.20 de ancho X 0.35 de alto para sillares de fachada de muro.
4. Se asesoró al encargado de grupo don Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y sus ayudantes coordine la preparación de 85 sillares de forma artesanal de punta y laterales con medidas de 0.60 de largo, 0.20 de grosor o ancho X 0.35m de alto, que se utilizaran en la restauración de la sexta y séptima fila de la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad continúa. (Inciso a, b y c)
5. Se asesoró a el encargado de grupo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, coordine el seguimiento a la restauración en la sexta y séptima fila, con medidas de 10.30m de largo X 1.30m ancho X 0.70m de alto, restaurando un total de 13.39 m<sup>2</sup> y 9.37m<sup>3</sup>, en el interior y exterior del muro en la sección central de la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad continúa. (Inciso a, b y c)
6. Se asesoró al encargado de grupo don Reyes Murcia Pérez, para que en conjunto con los ayudantes, coordine el desarmado de la tubería y el armado de la modificación de la cubierta de protección con medidas de 6.66 X 10m, colocándose 3 lonas, cubriendo un área total de 133.20<sup>2</sup>. Protegiendo dos cuerpos escalonados, basamento complementario y muro del recinto en la fachada este del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
7. Se asesoró al encargado de grupo don Reyes Murcia Pérez, para que en conjunto con los ayudantes, coordine el desarmado de la tubería y el armado de la modificación de la cubierta de protección con lonas verdes con medidas de 6.66 X 10m, colocando 6 lonas en la fachada norte del lado este cubriendo un área de 399.60m, como protección a la cimentación identificada como 5D-15 B y 2 cuerpos escalonados de sustentación, basamento complementario y muro del recinto del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
8. Se asesoró al encargado de grupo don Reyes Murcia Pérez, para que en conjunto con su ayudante, coordine la toma de información de la excavación del pozo No. 82 de 4.00 X 5.50m, en la esquina suroeste de la fachada oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Dando seguimiento a la toma de datos de la investigación en el primer y segundo estrato, dejando a la vista los sillares originales que conforman el muro de fachada del primer cuerpo escalonado, recogiendo la información para los informe de avances. (Inciso a, b y c)
9. Se asesoró al encargado de grupo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, inicie la consolidación del tercer mascarón del friso del Palacio 5D-91 de la Plaza de los VII Templos, con medidas de 2.40 de ancho X 1.85m de alto, realizando la conservación que consiste en limpieza general, extracción de raíces, eliminación de hongos y líquenes, llenado de grietas y consolidación de las secciones dañadas. Esta actividad finaliza en un 100%. (Inciso a, b y c)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 552-2018 y Acuerdo Ministerial No. 8-2018, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b y c)



Miguel Emerenciano Acosta Zac



**Vo. Bo.** INDIRA GILDA  
PEREZ RIVERA  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL