

Guatemala, 31 de Enero 2019
Informe No. 1-2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme lo estipula en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 723-2019**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2019** correspondiente del 2 al 31 de enero de 2019 y para cobro de mis honorarios presento la factura seria A correlativo No. 000007.

Actividades Realizadas:

1. Coordinación con administración y sub administración en la ejecución y supervisión del proyecto de remodelación ubicado en garita 2 en el ingreso hacia el área arqueológica del Parque Nacional Tikal abarcando área de remodelación de 60.21 metros cuadrados.
2. Supervisión y coordinación con unidad de mantenimiento en la realización de trabajos preliminares en garita 2.
3. Supervisión en trazo y excavación para la colocación de 8 horcones con medidas de 6"x6"x10' y 2 horcones con medidas de 6"x4"x10' en el proyecto de remodelación en garita 2.
4. Supervisión en extracción de guano y desarmado del artesón de madera roisa existente en garita 2, para realizar los trabajos correspondientes.
5. Supervisión en el nuevo armado del artesón de madera en garita 2 para la sustitución del guano existente por palma sintética.
6. Supervisión de la colocación de la palma sintética en el nuevo artesón del rancho en garita 2.

7. Coordinación con la unidad de transporte en la evaluación física y mecánica de los vehículos, motos y cuatrimotos.
8. Coordinación con el Arquitecto Miguel Pérez encargado de uso público y carpintería en la continuación del armado del artesón del techo de madera del proyecto remodelación de las ventas típicas el ranchón.
9. Coordinación con el Arquitecto Miguel Pérez encargado de uso público en la supervisión y ejecución en la continuación de la construcción de las oficinas de inventario y almacén.
10. Coordinación con la unidad de agua y luz en el monitoreo y control del pozo de agua.

RESULTADOS OBTENIDOS:


1. Lograr la ejecución total del proyecto remodelación de garita 2 para brindar una mejor atención y comodidad a los visitantes en el ingreso de chequeo y colocación de brazaletes.
2. Realizar los trabajos de limpieza y desmovilización del personal de uso público para inicio de la primera fase de la colocación de palma sintética en el techo en la remodelación de la garita 2.
3. Se logra fundir los 10 horcones para el armado del artesón del techo en la remodelación de la garita 2.
4. Se logra la extracción total de guano y desmonte del artesón de madera roisa del techo existente.
5. Lograr en su totalidad el armado del artesón nuevo de madera roisa del techo de la garita 2 para la colocación de la palma sintética.
6. Lograr la colocación total de la palma sintética como primera fase en la remodelación de la garita 2 ubicada en el ingreso hacia el área arqueológica del Parque Nacional Tikal.

7. Lograr obtener una base de datos sobre el estado físico y mecánico de los vehículos, motos y cuatrimotos para un mejor control, uso y mantenimiento para brindar una duración de un periodo de uso más largo.
8. Lograr colocar la totalidad del artesón de madera del techo de las ventas típicas el ranchón.
9. Lograr la construcción total de las oficinas para ubicar al personal de inventario y almacén para brindar un mejor entorno en la infraestructura y área de trabajo.
10. Lograr sistematizar los niveles y caudal de agua dentro del pozo al momento de ser bombeado para detectar cuanto varía respecto a otros años.



Ing. Pablo Josue Zetina Trujillo

Vo.Bo.



Lic. Jorge Estuardo
Roldán Santizo
Administrador General
Parque Nacional Tikal

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural