

Licenciada:
Gladys Elizabeth Pálala Galvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda: Pálala Galvez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 638-2019**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número **08-2019**, correspondiente al mes de abril del 2019, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000129.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión en la continuación de la extracción de tierra caliza en el banco de tierra en ruta Tikal-Uaxactún.
2. Supervisión en el traslado de tierra caliza del banco de tierra que se ubica en la ruta Tikal-Uaxactún, hacia la parte posterior del Templo V.
3. Asesoría y supervisión en la continuación en el marcado y separación (bordes, cuerpos, asas, bases), de materiales recuperados en las excavaciones arqueológicas realizadas en el edificio 5D-105.
4. Asesoría y supervisión en la continuación de los trabajos de restauración en la bóveda en su extremo Norte y extremo Sur del recinto central, edificio 5D-105.
5. Elaboración de informe de avances correspondiente al mes de marzo del 2019.

Resultados Obtenido:

1. El trabajo en el banco de tierra caliza que se encuentra en ruta Tikal-Uaxactún, consistió en la extracción y cernido de 10 metros cúbicos de tierra caliza que se utilizará en la elaboración de mezcla, para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
2. Traslado de 25 metros cúbicos de tierra caliza extraídos y cernidos en el banco de tierra que se ubica en ruta Tikal-Uaxactún, hacia el lado posterior del Templo V, en donde se utilizará para la elaboración de mezcla que servirá para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.

3. Trabajos en el laboratorio de materiales arqueológicos (CCIT), que consistió en el marcado y separación de (bordes, cuerpos, bases, asas), de 12 bolsas de material cerámico que nos hacen un total de 2,823 fragmentos de cerámica marcados y separados.
4. se le da continuación a los trabajos de restauración en la bóveda extremo norte y extremo sur, del recinto central del edificio 5D-105. En donde se obtuvo un avance de 5.00m2. de restauración.
5. Elaboración y entrega del informe de avances correspondiente al mes de marzo del 2019.

Nota:

- Los trabajos en la bóveda del recinto central del edificio 5D-105, no se iniciaron en el mes de marzo ya que los operativos estuvieron apoyando en el programa de prevención de incendios forestales del Parque Nacional Tikal, dando inicio a la continuación de los trabajos de restauración en el presente mes de abril del 2019.
- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.0638-2019 y Acuerdo Ministerial No.08-2019, y se amplía la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la Unidad de Arqueología del PANAT.

Vo.Bo.

**ING. DIMAS GILBERTO
PEREZ RIVERA**
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL


BENITO RAFAEL BURGOS MORALES