

Licenciada:
Gladys Elizabeth Pálala Galvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda: Pálala Galvez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 638-2019**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 08-2019**, correspondiente al mes de mayo del 2019, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000130.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría en los trabajos de restauración en muro este, extremo sur de bóveda, recinto central del edificio 5D-105.
2. Asesoría y supervisión en los trabajos de restauración en el muro este, extremo norte de bóveda, recinto central del edificio 5D-105.
3. Asesoría y supervisión en los trabajos de restauración en la culata norte, recinto central del edificio 5D-105.
4. Asesoría y supervisión en los trabajos de restauración en la culata sur, recinto central edificio 5d-105.
5. Asesoría y supervisión en el tapado de grietas y consolidación de estuco en el muro oeste interior, extremo sur, recinto Norte del edificio 5D-105.
6. Los trabajos en el laboratorio de materiales arqueológicos del CCIT, consistieron en el marcado y separado de las partes de la cerámica como :(Borges, cuerpos, bases, asas). En donde se marcaron 14 bolsas que nos hacen 3000 fragmentos de material cerámico trabajado.

Resultados Obtenido:


1. El trabajo en el muro este, extremo sur de bóveda, del recinto central del edificio 5D-105, consistió en la colocación de siete nuevos sillares, de la tercera hilada del muro este. En donde se utilizaron 6 tambos de mezcla, 3 tambos de agua 2 cubetas concreteras de cuñas de pedernal. Trabajandose un área de 1.20 X 0.60 que nos hacen 1.20m², y 0.79m³.

2. Se trabajó en el muro este extremo Norte, del recinto central, edificio 5D-105, se colocaron seis nuevos sillares de punta en la segunda hilada del muro este de bóveda. Trabajándose un área de 2.60m.X 0.30m. X 1.15m. que nos hacen un área de 0.66m². en donde se utilizaron 5 cubetas de mezcla, 3 tambos de agua, 2 cubetas concreteras de cuñas de pedernal.
3. El trabajo en la culata Norte consistió en la recolocación de los sillares en la segunda y tercera hilada de la culata norte. Se trabajo un área de 1.00m.X 0.30m. X 1.00m. que nos hacen 0.30m². y 0.30m³. Se utilizaron 4 cubetas de mezcla, 2 tambos de agua, 1.5 cubetas concreteras de cuñas de piedra pedernal.
4. También se trabajó en la culata Sur, del recinto central del edificio 5D-105. En donde se recolocaron sillares originales y nuevos, trabajándose un área de 1.00m. X 0.30m.X 1.00m. que nos hace 0.30m². y 0.30m³., se utilizándose 3 tambos de mezcla y 1.5 de agua, 1 cubeta concretera de cuñas de pedernal.
5. En el muro Oeste interior extremo Sur, del recinto Central edificio 5D-105. El trabajo consistió en el tapado de grietas y consolidación del estuco. Se trabajo un área de 0.50m². en donde se utilizaron 1 cubetas de cuñas de pedernal, 3 cubetas de mezcla y una cubeta de mezcla para estuco, 1 tambo de agua, Rociado de 51 litros de agua de lejía en el paramento Oeste del edificio 5D-105.
6. Trabajos en el laboratorio de materiales arqueológicos (CCIT), que consistió en el marcado y separación de (bordes, cuerpos, bases, asas), de 12 bolsas de material cerámico que nos hacen un total de 2,823 fragmentos de cerámica marcados y separados.

Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.0638-2019 y Acuerdo Ministerial No.08-2019, y se amplía la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la Unidad de Arqueología del PANAT.

Vo.Bo.



**ING. DIMAS GILDARDO
PEREZ RIVERA**
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL

DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL



BENITO RAFAEL BURGOS MORALES