

Licda. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez  
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Licda. Pálala Gálvez:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales No. 724 - 2019 y Acuerdo Ministerial No. 8 - 2019, Correspondiente al mes de junio del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B1 y correlativo No. 00022.**

#### **Actividades Realizadas:**

1. Trabajos de laboratorio con el material cultural recuperado.
2. Marcado de materiales cerámicos de la Temporada 2015.
3. Excavación Pozo No. 84.
4. Excavación Pozo No. 85.
5. Recuperación de volumen a la cornisa fachada norte.
6. Registro fotográfico y documentación pozo No. 84
7. Registro fotográfico y documentación pozo No. 85.
8. Destroncado y Desraizado en la esquina suroeste del Palacio 5D-15 Plaza Oeste.

#### **Resultados Obtenidos**

1. Se asesoró a los señores Elías Castillo Pineda y Douglas Yovani Meléndez Cabrera, personal del centro de investigaciones de Tikal (CCIT) finalizar la clasificación de la cerámica que consiste en separación del material por sus colores de pasta, engobe y pintura, monocroma, policroma, engobe y separación de elementos decorativos y formas como; bordes, bases, asas y cuerpos, para determinar a qué vasijas corresponden y a qué período pertenecen, con el apoyo de catálogos de cerámicas de tierras bajas, del material cerámico de la temporada 2014, Esta actividad finaliza en un 100%. (Inciso a, b, c, d, e, y f)
  2. Se asesoró a los señores Elías Castillo Pineda y Douglas Yovani Meléndez Cabrera, personal del Centro de Conservación e Investigaciones de Tikal (CCIT) iniciar el marcado de la cerámica recuperada en la Temporada 2015, que consiste en separación del material recuperado por fachada y estrato, la aplicación de esmalte de uñas para su identificación marcándolas con marcador de punta fina, esta actividad no finaliza. (Inciso a, b, c, d, e, y f)
  3. Se asesoró al encargado de grupo de trabajo don Francisco Ladina Díaz para que finalicen las excavaciones del pozo No. 84 sobre el segundo cuerpo de sustentación de la fachada oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste del Parque Nacional Tikal. Dejando a la vista el muro de fachada del primer cuerpo. (Inciso. a, b, c, d, e, y f)
-

4. Se asesoró al encargado de grupo de trabajo don Placido Aldana y Víctor Mariano Morales Montéjo, para que en conjunto den seguimiento a la excavación del Pozo No. 85 en el segundo cuerpo del basamento de sustentación de la fachada este del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste del Parque Tikal, con medidas de 5.10 X 2.90. Esta actividad no finaliza. (Inciso a, b, c, d, e, y f)
5. Se asesoró a don Francisco Cortez Zac encargado de grupo para que en conjunto con los ayudantes den inicio a la restauración de la cornisa e impermeabilización de la parte superior del muro en la fachada norte. Iniciando en la sección central de la fachada norte. Realizando limpieza, tendida de piso e reintegración de sillares nuevos de cornisa por originales en mal estado de conservación. (Inciso a, b, c, d, e, y f)
6. Se asesoró a don Francisco Cortez Zac para que en conjunto con el dibujante y sus ayudantes den seguimiento y finalicen el registro y documentación del pozo No. 84 en la fachada este del primer cuerpo del basamento de sustentación del Palacio 5D-15 del Parque Nacional Tikal. (Inciso a, b, c, d, e, y f)
7. Se asesoró a don Francisco Cortez Zac para que en conjunto con el dibujante y sus ayudantes den seguimiento y finalicen el registro y documentación del pozo No. 85 en la fachada oeste del segundo cuerpo del basamento de sustentación del Palacio 5D-15 del Parque Nacional Tikal. (Inciso a, b, c, d, e, y f)
8. Se asesoró a don Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles y ayudantes den seguimiento al destroncado y desraizado de cuatro arboles de ramón que fueron eliminados sobre el segundo cuerpo de sustentación en la esquina suroeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Cortando las raíces con motosierra y hacha de forma manual. (Inciso a, b, c, d, e, y f)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 724-2019 y Acuerdo Ministerial No. 8-2019, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b, c, d, e y f)

  
Miguel Emerenciano Acosta Zac

  
  
Vo.Bo. VIRGINIA GILDARDO  
PEREZ RIVERA  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL