

Licenciada:

Gladys Elizabeth Pálala Galvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda: Pálala Galvez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 638-2019**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número **08-2019**, correspondiente al mes de julio del 2019, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000132.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión en la continuación del embonado que sella e impermeabiliza la parte superior de la bóveda extremo norte del recinto central del edificio 5D-105.
2. Asesoría y supervisión en los trabajos de restauración y consolidación en el muro norte exterior del recinto norte del edificio 5D-105.
3. Asesoría y supervisión en la restauración y consolidación del muro norte interior del recinto norte del edificio 5D-105.
4. Asesoría y supervisión en el embonado del núcleo entre el muro norte interior y exterior del recinto norte del edificio 5D-105.
5. Asesoría y supervisión en el análisis de material cerámico recolectado en las excavaciones realizada en el edificio 5D-105.
6. Asesoría y supervisión en la elaboración de lejía que se utilizara en la elaboración de la mezcla.
7. Asesoría y supervisión en la elaboración de mezcla que se utilizara en la restauración de la bóveda de recinto central y trabajos de restauración en el recinto Norte del edificio 5D-105.
8. Apoyo a la Administración del PANAT, en el bacheo de ruta Tikal- Zocotzal

Resultados Obtenido:

1. Se trabajó en la parte superior de la bóveda extremo norte, recinto central edificio 5D-105, el trabajo consistió en el sellado del caballete colocando 6 sillares tipo laja, y luego se embona e impermeabiliza la parte superior de la bóveda, con piedra para embone.

Trabajándose un área de 5.67m². Se utilizaron 6 lajas de piedra de 0.55 X 0.30 X 0.20m., 480 piedras para embone, 150 cubetas de mezcla 12 cubetas de agua.

2. Restauración y consolidación en el muro norte exterior de recinto norte del edificio 5D-105, recolocación de 3 sillares originales y la integración de 11 sillares nuevos, que nos hace un área trabajada de 2.50m². utilizándose 4 cubetas de mezcla, 2 cubetas de agua, 1 cubeta de cuñas de pedernal.
3. Restauración y consolidación de muro norte interior de recinto norte del edificio 5D-105. El trabajo consistió en el desmonte de los sillares fuera de su lugar para luego recolocarlos en su posición original. Se trabajo un área de 1.50m. X 1.00m. que nos hace un área 1.50m². Se utilizaron 3 cubetas de mezcla, 2 cubetas de mezcla, 1 cubeta de cuñas de pedernal00.
4. Embonado e impermeabilización del núcleo entre los muros norte interior y exterior del recinto norte del edificio 5D-105. Trabajándose un área de 3.00m²., El material utilizado fue de 125 pedras para embone de diferente tamaño, 8 cubetas de mezcla, 4 garrafones de agua.
5. Trabajos en el laboratorio de materiales arqueológicos (CCIT), que consistió en la continuación de la clasificación y análisis del material cerámico recuperado en el edificio 5D-105. Correspondiente a la temporada del 2009-2011.
6. Elaboración de lejía consistió en echar 30 sacos de cal en tres batellas, 10 sacos de cal hidratada en cada batella, agregándole 15 cubetas de agua a cada batella para disolverla y dejarla reposar por un lapso de tiempo de 30 días mínimo, cal fría que servirá para la elaboración de la mezcla.
7. Se trabajó en la elaboración de mezcla que consistió en vertir 20 carretadas de tierra blanca caliza en cada pileta que contiene 10 sacos de cal reposando, revolviendo hasta dejar una mezcla homogénea.
8. Apoyo a la Administración del PANAT, en el bacheo en carretera Tikal-Zocotzal, se trabajo un área de 6.00m. lineales X 0.60m. de ancho X 0.75.de fondo.

Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.0638-2019 y Acuerdo Ministerial No.08-2019, y se amplia la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la Unidad de Arqueología del PANAT.


Vo.Bo.
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL


BENITO RAFAEL BURGOS MORALES