

Guatemala, 30 de agosto de 2019
Informe No. 08-2019

Licda. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda. Pálala Gálvez:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales No. 724 2019 y Acuerdo Ministerial No. 8 2019. Correspondiente al mes de agosto del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie B1 y correlativo No. 00024.

Actividades Realizadas:


1. Análisis cerámico de la temporada 2015.
2. Registro gráfico del Pozo No. 84.
3. Preparación de mezcla.
4. Tendido de piso sobre la cornisa y arranque de bóveda en el muro de fachada norte.
5. Preparación artesanal de sillares de punta y lateral.
6. Inicio de la restauración en la fachada este.
7. Inicio de la restauración en la fachada oeste.

Resultados Obtenidos

1. Se asesoró a los señores Elías Castillo Pineda y Douglas Yovani Meléndez Cabrera, personal del Centro de Conservación e Investigaciones de Tikal (CCIT) dar inicio a la clasificación de la cerámica recuperada en la Temporada 2015, consiste en determinar a qué tipos de cerámica, esfera y fase cerámica pertenecen, así como a los períodos que corresponden. esta actividad no finaliza. (Inciso a, b, c, d, e, y f)
2. Se asesoró al encargado de grupo de trabajo don Francisco Cortez Zac encargado de grupo para en conjunto con el dibujante y topografía realicen la información gráfica del pozo No. 84 en la fachada oeste, realizando dibujos de planta, elevación y perfiles, así como la planta del edificio. Esta actividad no finaliza. (Inciso. a, b, c, d, e, y f)
3. Se asesoró al encargado de grupo de trabajo don Francisco Cortez Zac encargado de grupo para en conjunto con los ayudantes coordine la elaboración de la mezcla para para los diferentes frentes de restauración, en la fachada este y oeste primer cuerpo de sustentación y sobre la cornisa y arranque de bóveda del muro norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
4. Se asesoró a don Francisco Cortez Zac encargado de grupo para que en conjunto con los ayudantes den seguimiento a la restauración con la recuperación de volumen sobre la cornisa del muro de la fachada norte, tendiendo un piso a lo largo del muro, de 1.30m de ancho X 22m de largo 44 sillares en la fila exterior. Esta actividad finaliza en un 100%. (Inciso a, b, c, d, e, y f)

5. Se asesoró a don Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, realicen la actividad de preparación artesanal de sillares de punta y laterales con las medidas tomadas in situ de cada grupo de trabajo, utilizando hachuela y mache para el corte de las piedras y su traslado al punto de trabajo. (Inciso a, b, c, d, e, y f)
6. Se asesoró a don Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, inicien a la integración de sillares de punta y laterales en la primera fila A del primer cuerpo de sustentación de la fachada este del palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Calzando los sillares de punta con la alineación del muro y su inclinación, para cerrar la celda constructiva con sillares laterales, llenando los espacios vacíos de la celda que forman el núcleo del muro con piedra y mezcla. Esta actividad no finaliza. (Inciso a, b, c, d, e, y f)
7. Se asesoró a don Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, inicien la integración y reintegración de sillares de punta y laterales en la primera fila A del primer cuerpo de sustentación de la fachada oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Calzando los sillares de punta con la alineación del muro y su inclinación, para cerrar la celda constructiva con sillares laterales, llenando los espacios vacíos de la celda que forman el núcleo del muro con piedra y mezcla. Esta actividad no finaliza. (Inciso a, b, c, d, e, y f)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 724-2019 y Acuerdo Ministerial No. 8-2019, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b, c, d, e y f)



Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vc. Bo. 
Lic. Jorge Estuardo
Roldán Santizo
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural