

Guatemala, 30 de Agosto 2019
Informe No. 8-2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural

Su Despacho.

Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme lo estipula en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 723-2019**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2019** correspondiente al mes de agosto de 2019 y para cobro de mis honorarios presento la factura seria **A** correlativo No. 000015.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Supervisión y seguimiento en los trabajos de mejoramiento de la red de drenaje en los servicios sanitarios del templo IV ,Plaza Este, Plaza Mayor y Grupo F, realizado por la empresa Arcos de Guatemala a través de INGUAT.
2. Supervisión y seguimiento a los trabajos realizados por la empresa Arcos Proyecciones en el mejoramiento de la infraestructura de los servicios sanitarios en Plaza Este, templo IV y Grupo F.
3. Supervisión y seguimiento en los trabajos de mejoramiento de la red de drenaje en la colocación de geo textil, material filtrante y tubería del campo de absorción con dimensiones de 9 metros de ancho por 12 a 15 metros de largo y pozo de absorción con profundidad de 3.20 metros en los servicios sanitarios del templo IV, Plaza Mayor y Plaza Este, realizado por la empresa Arcos de Guatemala a través de INGUAT.
4. Coordinación con unidad de mantenimiento para el mantenimiento de chapeo y deshierbe en área arqueológica, remoción y barrido de basura en áreas de parqueo, administración y bungalós.


5. Supervisión y seguimiento de la construcción de dormitorios para COI ubicados en garita Zocotzal, abarcando un área de 138 metros cuadrados.
6. Supervisión en la continuación del armado del artesón de madera del techo en el mejoramiento de la infraestructura del ranchón de ventas típicas.
7. Supervisión en la continuación de la construcción de oficina y almacenamiento para la unidad de combustible.

RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Se realizó adecuadamente los trabajos de mejoramiento de la red de drenaje en los servicios sanitarios del área arqueológica cumpliendo lo establecido en especificaciones técnicas y planos, instalando 4 tinacos con capacidad de 1200 litros y 2 biodigestores con capacidad de 1300 litros en cada módulo de baños.
2. Se realizó correctamente los trabajos de mejoramiento de la infraestructura de los servicios sanitarios ubicados en templo IV, Plaza Este y Grupo F habilitando un baño para damas y caballeros para personas con discapacidades especiales para brindar un mejor servicio, cumpliendo con los materiales y especificaciones técnicas establecidas en planos.
3. Se realizó correctamente la colocación de los materiales para el mejoramiento de los campos y pozo de absorción de la red de drenajes de los servicios sanitarios del templo IV, Plaza Este y Plaza Mayor, cumpliendo con las especificaciones técnicas y planos.
4. Se logró una mejor limpieza en el área arqueológica y área urbana del Parque Nacional Tikal.
5. Se realizó la colocación de las 17 columnas y fundición de zapatas, fundición de cimiento corrido y levantamiento de muros en la construcción de dormitorios para mejorar condiciones del personal del COI de acuerdo al diseño y especificaciones indicadas en planos realizados por la unidad de uso público.

6. Se realizó la colocación de las tijeras principales y secundarias del artesón de madera para el techo del ranchón de ventas típicas.

7. Se realizó la fundación de 6 columnas, 6 zapatas, cimiento corrido, soleras de humedad, intermedia y de corana así como el levantado de muros obtenido un avance del 85% de la construcción.



Ing. Pablo Josue Zetina Trujillo

Vo.Bo.



Lic. Jorge Estuardo
Soldán Santizo
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural