

Guatemala, 31 de Octubre 2019
Informe No. 10-2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural

Su Despacho.

Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme lo estipula en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 723-2019**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2019** correspondiente al mes de octubre de 2019 y para cobro de mis honorarios presento la factura serie: EBDC1084 Numero de DTE: 4095297824

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Supervisión y seguimiento en los trabajos de mejoramiento de la red de drenaje en los servicios sanitario de Grupo F, realizado por la empresa Arcos de Guatemala a través de INGUAT.
2. Supervisión y seguimiento a los trabajos realizados por la empresa Arcos Proyecciones en el mejoramiento de la infraestructura de los servicios sanitarios en Plaza Este, templo IV y Grupo F.
3. Supervisión y seguimiento en los trabajos de mejoramiento de la red de drenaje en la colocación de geo textil, material filtrante y tubería del campo de absorción con dimensiones de 9 metros de ancho por 12 a 15 metros de largo y pozo de absorción con profundidad de 3.20 metros en los servicios sanitarios del Grupo F, realizado por la empresa Arcos de Guatemala a través de INGUAT.
4. Coordinación con unidad de mantenimiento para el realizar chapeo y deshierbe en área arqueológica, remoción y barrido de basura en áreas de parqueo, administración y bungalós

5. Supervisión de la construcción de dormitorios para el COI ubicados en garita Zocotzal, abarcando un área de 138 metros cuadrados, teniendo un 75 % construido


6. Coordinación con la unidad de carpintería en el mantenimiento y mejoramiento de puertas y ventanas de los servicios sanitarios del área arqueológica.

7. Supervisión en los trabajos de impermeabilización de la losa del centro de visitantes realizado por la empresa Arcos de Guatemala a través INGUAT con el proyecto de mejoramiento de infraestructura dentro del Parque Nacional Tikal.

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Se realizó adecuadamente los trabajos de mejoramiento de la red de drenaje en los servicios sanitarios del Grupo F cumpliendo lo establecido en especificaciones técnicas, instalando 4 tinacos con capacidad de 1200 litros y 2 biodigestores con capacidad de 1300 litros en, un campo de absorción con dimensiones de 12 metros de largo por 9 metros de ancho colocando geo textil, material filtrante (piedrín) y 6 tubos perforados de diámetro 4 pulgadas.
2. Se realizó correctamente los trabajos de mejoramiento de la infraestructura de los servicios sanitarios ubicados en templo IV, Plaza Este y Grupo F habilitando un baño para damas y caballeros para personas con discapacidades especiales para brindar un mejor servicio, cumpliendo con los materiales y especificaciones técnicas establecidas en planos, colocando piso cerámico y azulejo.
3. Se realizó correctamente la colocación de los materiales para el mejoramiento de los campos y pozo de absorción de la red de drenajes de los servicios sanitarios del templo IV, Plaza Este y Plaza Mayor, cumpliendo con las especificaciones técnicas y planos.
4. Se logró mantener limpia las áreas verdes dando un mejor aspecto al turismo nacional como al extranjero en el área arqueológica, casco urbano.
5. Se realizó la colocación de las 17 columnas exteriores, 4 interiores y fundición de zapatas, fundición de cimiento corrido, levantamiento de muro perimetral, muros interiores, relleno interior y aplicación de cernido en muros de la construcción de dormitorios del personal del COI de acuerdo al diseño y especificaciones indicadas en planos realizados por la unidad de uso público.
6. Se realizó el mantenimiento a puertas lijando, barnizando, colocando chapas tipo bola, cambio de bisagras y en ventanas se realizó lijado, barnizado y colocación de nuevo cedazo.

7. Se realizó la primera parte de impermeabilización de la losa del centro de visitantes de acuerdo a especificaciones técnicas y de materiales indicados en planos, aplicando correctamente los materiales y solucionar la infiltración de agua que ocurría en la losa.



Ing. Pablo Josue Zetina Trujillo

Vo.Bo.



DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL



ING. DUMAS GILVARDIO
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL