

Guatemala, 31 de octubre 2019.  
Informe 10-2019

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnicos Número 641-2019**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2019**, correspondiente **al mes de octubre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie A3 número correlativo 0051**.

**Actividades Realizadas:**

1. Apoyo en el mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.
4. Apoyo en la restauración del edificio B-17 en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Apoyo en la restauración del edificio 395 en el sitio arqueológico Yaxha.
6. Apoyo en la restauración del edificio 216 en el sitio arqueológico Yaxha.

## Resultados Obtenidos:

1. Se hicieron trabajos de limpieza en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 12 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, concentrando el esfuerzo en las áreas de la ciudad que son visitadas por el turismo local y extranjero. Con el trabajo realizado se resalta la volumetría y los principales rasgos arquitectónicos del conjunto urbano.

3. En el edificio B-24, en el sitio arqueológico Naranjo, en la fachada oeste se estabilizó 25 m<sup>2</sup> de talud en el penúltimo cuerpo de la pirámide, para lo cual se trabajó en la recuperación de volumen perdido en el núcleo y la consolidación de piedra que aún se conserva en los muros de la pirámide.



4. En el edificio B-17 en la Acrópolis Central se trabajó en la restauración de 15 m<sup>2</sup> de muros, con el trabajo se empieza a definir las dimensiones y forma de las jambas y vanos del palacio en su fachada oeste.



5. En el edificio 395 de Yaxha se trabajó en la estabilización del núcleo en la plataforma de la parte superior del edificio, para lo que fue necesario remover material suelto restituyéndolo con piedra y mezcla a base de cal, se trabajó una superficie de 10 m<sup>2</sup>.



6. En el edificio 216 de Yaxha se niveló la superficie de la base piramidal y se hizo 150 m<sup>2</sup> de piso de sacrificio sobre la cual se colocará la plataforma de madera que se piensa colocar como parte de las medidas de seguridad y mejoras que se pretenden hacer para la atención al visitante.



Raúl Eduardo Noriega Girón

Lic. Edwin Hernández Payes M.Sc.  
Vo. Bo. Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate  
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IDAEH-DGRQYN

C.c. Administración DECORSIAP y Archivo.