

Parque Nacional Tikal, 29 de Noviembre/ 2019.  
Informe No.11-2019.

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 686-2019** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 8-2019**, correspondiente al mes de noviembre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura **Serie: 33CB57F0 Número de DTE 2553498347**.

#### **Actividades Realizadas, mes de Noviembre. 2,019.**

1. Clasificación y marcado de cerámica: Bordes, cuerpos, bases, asas, y soportes, material que fue recuperado en las excavaciones de Estructuras: 5D-15 y 5D-105. Temporada 2015.
2. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Complejos: N, R, P.H, O, Acrópolis Norte, Altares y Estelas. Estr. 5C-53, 5C-54, Mundo Perdido. Teotihuacano 5D-43.
3. Recuperación de volumen con embono en parte superior de plataforma número uno basamento de sustentación, lado Este y Oeste. Edificio 5D-15.
4. Extracción de piedra de cantera. 0.20 x 0.30 x 0.60. Material que se usara en la restauración del Edificio 5D-22, Acrópolis Norte.
5. Colocación de piso en cámara, Norte, Central, Sur, y Andén de fachada frontal. Edificio 5D-105.
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama: En plaza Central, Este y Oeste de grupo E, calzada que une a grupos D y E, así mismo, la plaza Central de grupo D. Como también, deshierbe a edificios: E-I, E-II, E-III, IV. E-VII, Sub, E-IX, y E-X. Grupo E.

## Resultados Logrados, mes de Noviembre/2019.

1. En el laboratorio del Centro de Conservación e Investigación de Tikal. (CCIT). Se verifico los trabajos de clasificación y marcado de cerámica: Bordes, cuerpos, asas, y soportes, material que fue recuperado en las excavaciones de Estructuras: 5D-15, y 5D-105. Temporada 2,015. Total 20 Bolsas).
2. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica, en seco y húmedo: Complejos: N, R, P.H, O, Acrópolis Norte, Altares y Estelas. Estr. 5C-53, 5C-54, Mundo Perdido. Teotihuacano 5D. (Total 736.95 m2).
3. Se verifico los trabajos de Recuperación de volumen con embone en parte superior de plataforma número uno basamento de sustentación, lado Este y Oeste. Edificio 5D-15. Se realizaron trabajos de recuperación de volumen con embone, para alcanzar la altura original del primer cuerpo del basamento de sustentación lado: Este y Oeste. Edificio 5D-15. (Total 57.01 m2).
4. Se verifico los trabajos de Extracción de piedra de cantera. 0.20 x 0.30 x 0.60. Material que se usara en la restauración del Edificio 5D-22, Acrópolis Norte. El material piedra cortado en block se utilizara para los trabajos de restauración de muros exteriores, lado Oeste de estructura 5D-22. Acrópolis Norte.. (Total 400, Blocks de: 0.20 x 0.30 x 0.60).
5. Se verifico los trabajos de restauración; tendido de piso en en cámara, Norte, Central, Sur, y Andén de fachada frontal. Edificio 5D-105. Los trabajos de restauración en cámara: Norte, Central y Sur, son trabajos para impermeabilizar el núcleo interno del basamento complementario. Edificio 5D-105. (41.10 m2).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de grama y maleza: En plaza Central, Este y Oeste de grupo E, calzada que une a grupos D y E, así mismo, la plaza Central de grupo D. Como también, deshierbe a edificios: E-I, E-II, E-III, IV. E-VII, Sub, E-IX, y E-X. Grupo E. (Total 4,820 m2).

### Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

Esteban Leopoldo González Heredia.

