Factura Pequeño Contribuyente

MIGUEL EMERENCIANO, ACOSTA ZAC

Nit Emisor: 3803589

MIGUEL EMERENCIANO ACOSTA ZAC

CALLE IGLESIA CAMINI BIBLICO SANTA ELENA, zona 2, Fiores,

NIT Receptor: 3378519

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: ACBD9331-6FAD-42BF-A6A8-570B649335A3 Serie: ACBD9331 Número de DTE: 1873625791 Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 28-feb-2020 09:11:37 Fecha y hora de certificación: 03-feb-2020 09:11:37

Moneda: GTQ .

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Por servicios profesionales prestados en el Parque Nacional Tikal del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de febrero 2,020. Según Contrato Administrativo No. 347-2,020 y Acuerdo Ministerial No. 8-2,020.	7,500.00	0.00	7,500.00	
				TOTALES:	0.00	7,500.00	

Carcelado

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

siete mil guinientos quetzales exactos.



SUB ADMINISTRADOR PARQUE NACIONAL TIKAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

^{*} No genera derecho a crédito fiscal

Lic. Eleuterio Cahuec del Valle. Viceministro Patrimonio Cultural y Natural Su Despacho

Lic.: Cahuec del Valle:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 347-2020 y Acuerdo Ministerial No. 8 - 2020. Correspondiente al mes de febrero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie ACBD9331 No. de DTE: 1873625791.

Actividades Realizadas:

- 1. Restauración fachada este Palacio 5D-15 Plaza Oeste.
- 2. Restauración fachada oeste Palacio 5D-15 Plaza Oeste.
- 3. Preparación de polvillo y piedrín fino con mezcla fina.
- 4. Seguimiento a la extracción de piedra laja para embone.
- 5. Seguimiento a la recuperación de volumen en la esquina noreste del basamento complementario de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
- 6. Seguimiento a la recuperación de volumen en la esquina noroeste del basamento complementario de sustentación delo Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.

Resultados Obtenidos

- 1. Se asesoró a el encargado de grupo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, den seguimiento al guanteado del piso del andén y a las sisas del embonado del segundo cuerpo escalonado de sustentación en la fachada este del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad finalizó en un 100%. (Inciso a, b, c, d, e, y f)
- 2. Se asesoró al encargado de grupo de trabajo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes den seguimiento al guanteado del piso del andén y sisas del embonado del segundo cuerpo escalonado de sustentación en la fachada oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. esta actividad finalizó en un 10%. (Inciso a, b, c, d, e, y f)
- 3. Se asesoró al encargado de grupo de trabajo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes den seguimiento a la preparación de mezcla fina con polvillo y piedrín para la consolidación e impermeabilización de los pisos y sisas del embonado del segundo cuerpo escalonado de sustentación de las fachadas este y oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. (Inciso a, b, c, d, e, y f).

- 4. Se asesoró a el encargado de grupo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, de seguimiento a la extracción de piedra laja como embone, para la recuperación de volumen en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad no finalizó. (Inciso a, b, c, d, e y f)
- 5. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes den seguimiento a la recuperación de volumen con piedra de embone a la esquina noreste del basamento complementario del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. (Inciso a, b, c, d, e, y f)
- 6. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes den seguimiento a la recuperación de volumen con piedra de embone a la esquina noroeste del basamento complementario del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.. (Inciso a, b, c, d, e y f)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mí Contrato Administrativo No. 747-2020 y Acuerdo Ministerial No. 000-2019, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b, c, d, e y f)

Miguel Emerenciano Acosta Zac

PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURA