



Licenciado  
Eleuterio Cahuec del Valle  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Lic. Cahuec del Valle

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 218-2020**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8-2020**, correspondiente al mes de mayo del 2020, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No.000165.

**Actividades Realizadas:**

1. Revisión bibliográfica que se utilizará como apoyo en la elaboración del informe final sobre los trabajos de investigación y restauración en el edificio 5D-105.
2. Digitalización de la información que se generó en el análisis del material cerámico rescatado en la investigación arqueológica realizada en el edificio 5D-105.
3. Informe final en proceso de los trabajos de Investigación y restauración del edificio 5D-105.
4. Elaboración del informe de avances correspondiente al mes de abril de 2020.
5. Digitalización del registro gráfico de la investigación arqueológica realizadas en el edificio 5D-105.
6. Traslado de piedra para embone del Km.47, garita de Zocotzal hacia Plaza Oeste ; Traslado de piedra para embone de ruta Uaxactún hacia Plaza Oeste, Plaza Central. Que se utilizaran en los trabajos de restauración en el edificio 5D-35, acropolis norte.
7. Traslado de Tierra Caliza de ruta Uaxactún hacia plaza Oeste, Plaza Central, material que se utilizará en la restauración del edificio 5D-35
8. Se continua con el registro gráfico de las excavaciones realizada y abandonadas por el proyecto Acrópolis Norte en el año 2019.

**Resultados Obtenido:**

1. Revisión bibliográfica que se utilizará como apoyo en la elaboración del informe final sobre los trabajos de investigación y restauración en el edificio 5D-105.
2. Avance 25%, en digitalización de los cuadros de Análisis Cerámico realizados en el edificio 5D-105.
3. Informe final de la investigación y restauración del edificio 5D-105, en proceso.
4. Se elaboró el informe de avances correspondiente al mes de abril de los trabajos realizados en el edificio 5D-35, Acrópolis Norte, Plaza Central.

5. Se digitalizaron los dibujos realizados en los trabajos de investigación arqueológica en el edificio 5D-105.
6. Traslado de 12 m3. De piedra para embone del Km. 47, garita Zocotzal hacia plaza Oeste y de ruta UaxactúnTikal, se trasladaron 18m3. De piedra para embone en ruta Tikal-Uaxactún, haciendo un total de 30m3. De piedra para embone que servirán para los trabajos de restauración en el edificio 5D-35. **(Trabajos pendientes desde el mes pasado por jecución, mandato presidencial por Pandemia de Coronavirus COVID-19).**
7. Traslado de 16m3., de tierra caliza de ruta Uaxactún hacia plaza Oeste, Plaza Central, Parque Nacional Tikal **(Trabajos pendientes de ejecución por mandato presidencial por Pandemia de Coronavirus COVID-19).**
8. Calcado del registro gráfico de las excavaciones realizadas en la fachada Oeste parte superior del edificio 5D-35, Acrópolis Norte, Plaza central Parque Nacional Tokal. (Planta de excavación, perfiles norte y este, cortes transversales norte-sur y este-oeste).

Nota:

- **Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.218-2020 y Acuerdo Ministerial No.08-2020, y se amplía la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la Unidad de Arqueología del PANAT.**

  
Vo.Bo. ING. DIMAS GILBARDU  
PEREZ RIVERA  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

  
BENITO RAFAEL BURGOS MORALES